

## Procès-verbal de premier contrôle d'une installation alimentée au gaz.

Visite effectuée par : Xavier ROELEN

Date : 02/05/2025

Date d'émission : 07/05/2025



### 1. Identification :

Installation : Seconde détente  
Adresse de l'installation : 95 Rue de Bérzée à 5651 Thy le Château  
Gestionnaire :  
Installateur :

### 2. Caractéristiques :

Type de gaz : propane  
Pression de service : 37 mbar  
Compteur : Néant  
Installation : domestique neuve

### 3. Description :

Appareils : Chaudière Vaillant eco TEC plus 26.2 kW TYPE B33 S/N 21250400100390973130870438N8  
Canalisations : Cuivre DN 22  
Estimation du volume de l'installation : < 10l

### 4. Base du contrôle :

NBN D 51-006

### 5. Contrôle :

Contrôle d'étanchéité à la pression de 150 mbar sur toute l'installation en aval du 2ème détendeur y compris la vanne d'arrêt par manomètre.  
Localisation de fuites sur les parties accessibles par produit moussant.  
Contrôle de conformité de l'installation dans son état d'achèvement, et pour autant que l'examen visuel soit possible.  
Plan de l'installation disponible.  
Raccord pour appareil de mesure disponible.

### 6. Observations

Néant.

### 7. Conclusion

Le contrôle d'étanchéité a porté sur toute l'installation.  
Le contrôle d'étanchéité a donné satisfaction.  
L'installation est conforme aux documents de base de notre examen.

Le prochain contrôle périodique est à effectuer avant le 02-05-30