

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.: sel paul
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0485550312
e-mail: paul.sel@sebo.be



ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5855204
Voorl. verslagnr.:
Datum: 18/08/2022

Klant / Opdrachtgever:

sel paul
MIDDELMOLENLAAN 88
2100 DEURNE (ANTWERPEN)

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 608 D'HOE WESLEY
Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** VOORUITZICHT **Adres:** Leopold de Waelplaats 26, 2000 Antwerpen
Installateur/verantw. werk: **Naam:** SEBO **Adres:** MIDDELMOLENLAAN 88
2100 DEURNE (ANTWERPEN) **B.T.W.:** BE0462347134
Adres installatie: HUBERT LAMPOSTRAAT 31 ANTWERPEN 5 2050 **Private HS-cabine:** NEE
Type installatie: appartement **Toestel/Install. ID:** 103
EAN nr.: 541448860022036609 **Netbeheerder:** Fluvius **Teller nr.:** 1SAG110511 **Nacht teller nr.:** -
1818

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname nieuwe installatie (hfst.6.4)

Afwijking deel 8 Boek 1 *: nvt

Installatiedatum: na 01/06/2020

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt

Datum: 18/08/2022

Volgende controle binnen 300 **maand of uiterlijk vóór** 31/08/2047

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: niet aanwezig **Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** aanwezig
Nom. spanning: 1 x 240V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 2p 40A **Alg. scheidingsschak.:** alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** XGB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 50 mm²
Aardverbinding: **aard:** gemeenschappelijk **bereikbaarheid:** in orde
Aardelektrode: **type:** lus **sectie:** 35 mm²
Diff. schakelaar: **algemeen:** 2p 40A/30mA **bijkomende:** 2p 40A/30mA
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde
Nog niet geplaatst: ☒ keuken ☒ badkamer ☒ C.V. ☒ verlichting ☐ -
☒ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 17

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 341 MOhm **Spreidingsweerstand:** 3,27 Ohm
Testknop diff.schak.: nvt **Controle foutlus:** nvt **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,

Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf