

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: keleshyan_ghevond@hotmail.com



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: GA33
Verslagnr.: 6430734
Voorl. verslagnr.:
Datum: 09/02/2025

Klant / Opdrachtgever:

GHEVOND KELESHYAN
GROTE STEENWEG 145
3450 GEETBETS

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN AARDGASINSTALLATIE

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Controle organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Onderzoeker: 521 AKOPIAN KARO

Installateur/verantw. werk: Naam: GHEVOND KELESHYAN Adres: GROTE STEENWEG 145
3450 GEETBETS

B.T.W.: nvt

Adres installatie: GHEVOND KELESHYAN GROTE STEENWEG 145 GEETBETS 3450

Datum onderzoek: 09/02/2025

Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 28/02/2050

Onderzoek van: nieuwe installatie, en beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften: Nieuw gedeelte: NBN D 51-003:2010+A2:2021 Ongewijzigd of bestaand gedeelte: NVT

Supplementair: NBN/DTD B 61-002:2021

CONFORMITEITSATTESTEN/ BIJLAGEN

Getuigschrift 'openen gasmeter'
(K.B. 28/06/1971):

Attest 1: 210065143 op Elgacert

Attest 2: - op -

INSTALLATIE

Netbeheerder: Fluvius

EAN nr.: 541448860023678167

Install. ID:

Bedrijfsdruk: 20 mbar

Gasmeter: ☐ geen aanwezig nummer: 2124069261 index : 0,0000 m³

KRANEN/LEIDINGEN

Sectioneerkraan: ☒ ok ☐ niet ok diam. : 28 mm slag : 1/4
Stopkranen: ☒ ok ☐ niet ok ☐ ander : -
Type: ☐ koper ☐ staal ☒ PLT ☐ PE ☐ slangen diam. : DN32
Verbindingen: ☐ gelast/gesoldeerd ☐ schroefdraad ☒ mechanisch
Identificatie: ☒ oker-geel ☐ ander : -
Lengte: zichtbaar : 5,5 meter niet zichtbaar : 8 meter

TOESTELLEN

Merk	Type	Nominaal vermogen (kW)	N°
Vaillant	C33	32	-

VENTILATIE

Lokaal gasteller: ☐ ok ☐ niet ok
Stooklokaal: ☐ ok ☐ niet ok ☒ NVT

DICHTHEIDSPROEF

Methode: ☒ visueel ☐ gasdetector ☐ zeepoplossing
☒ manometer ☐ U-buis ☐ debiet gasmeter ☐ niet uitgevoerd
Beproevedruk: 150 mbar Duur : 10 min
Drukverlies: ☒ nee ☐ ja debiet : - mbar/min
Lekken: ☒ nee ☐ ja ☐ niet gelokaliseerd ☐ gelokaliseerd
Verbindingen: ☐ niet ok ☒ ok

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I)

N | geen
I | geen

BESLUIT

- | | |
|--|--|
| ☒ Er werden geen lekken vastgesteld | ☐ Er werden lekken vastgesteld |
| ☒ De installatie is goedgekeurd. | ☐ De installatie is afgekeurd. |
| ☒ De installatie mag verder gebruikt worden. | ☐ De installatie mag niet in dienst blijven |
| ☒ De installatie is conform aan de voorschriften | ☐ De installatie is niet conform aan de voorschriften |
| ☐ Er moet binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde inbreuk(en). | |
| ☐ Een aanvullende controle na aanpassing is vereist. | |

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes