

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr.: 92653  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: 0485/02.36.74  
e-mail: info@pmultitech.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 4741040  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 31/08/2016

Klant / Opdrachtgever:  
P-MULTITECH  
VAN HERBRÜGGEN PETER  
LERENVELD 1/C  
2547 LINT

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: nieuwe Type lokalen: woning  
Plaats onderzoek: WITVROUWEVELD 50 KONTICH 2550  
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 86/270  
Datum onderzoek: 31/08/2016 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/08/2041 Onderzoeker: DERWEDUWEN JONATAN  
Eigendom van: -  
Installateur: P-Multitech  
B.T.W.: BE0894314264 ID-kaart :- Uitgereikt te: - Datum: -

**BESCHRIJVING**

EAN nr.: - Teller nr.: 31512260 Stand I : 000005 Stand II 000005  
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig  
Dienstspanning: 3 x 400V+N Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut.diff 2p40A 300mA Schak.: aut.maatsch.2p40A  
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 70 mm<sup>2</sup>  
Aardelektrode: type: lus sectie: 16 mm<sup>2</sup> spreidingswaarde: 2,4 Ohm  
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 40A/300mA  
Werking testknop: nvt Controle foutlus: nvt Algemene isolatieweerstand: 0,6 MOhm  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde  
Beschrijving installatie - toestellen:  zie schema in bijlage  ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
Nog niet geplaatst:  keuken  badkamer  C.V.  gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 18

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
3. Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

  
De Agent-onderzoeker

1/1

