

3880673

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

EAN nr. :
 Teller nr. : **34.92.000**
 Stand I : **75.663 kWh** II :

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN
~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : ~~gelijkvermigheds~~onderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / ~~AREI art. 270~~ / AREI art. 271 / ~~AREI art. 276~~ /
 Aanvulling verslag nr. : **+ AREI art. 271 bis + AREI art. 278**
 Aard installatie : ~~Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaaring / Splitting meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom~~
 Type der lokalen : **Woning**
 Plaats van onderzoek : **Duffelsesteenweg 48 2550 Kontich**
 Eigendom van : **Van den Berg - Dyzers Duffelsesteenweg 48 2550 Kontich**
 Opdrachtgever : **Van den Berg - Dyzers Duffelsesteenweg 48 2550 Kontich**
 Installateur : **varige eigenaar : Schema's : elektriciteitswerken JPS bubu**
 BTW : **BE 0806 335 660** ID-kaart : / Uitgereikt te : / Datum : /
 Onderzoeker : **HENDRICKX HANS** Datum van onderzoek : **30.07.2013**

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V N~~ Max. Beveiliging : **40A** Omschakelaar: stand : /
 Hoofdbeveiliging : Zek. : **maatloos** : aut **2p 40A** Schak. : **Diff. 2p 40A 300mA**
 Meter-bordverbinding : kabeltype : **VFB** aantal geleiders : **4** doorsnede : **6** mm²
 Voedingsbekabeling : kabeltype : **VVB** aantal geleiders : **4** doorsnede : **10** mm²
~~Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net~~ - Wachtbuis : ~~geplaatst/niet geplaatst~~ Isolatieplaat : ~~aanwezig/niet aanwezig~~
 Aardelektrode : Type : ~~Juc / bars / pennen / horizontale geleiders~~ Sectie : **16** mm² Spreidingswaarde : **20.1** Ω
 Aantal borden : **3** Aantal eindstroombanen : **22 + 8 reserve** Algemene isolatieweerstand : **2.88** MΩ
 Diff. schak. : algemene : **2p 40A 300** mA bijkomende : **2p 40A 30** mA
 werking testknop : in orde - ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde - ~~niet in orde~~
 Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~nee~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~
 Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

HANS HENDRICKX
GSM:0493/246.119
hans.hendrickx@ocb.be

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)

- N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding ~~nog niet~~ aangesloten.
- N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - ~~nog niet~~ geplaatst.

GEEN INBREUKEN

BESLUIT

- De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.
 - ✓ De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
 - ✓ Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : **30.07.2038**..., zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / ~~nog niet~~ in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde ~~inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~

voor de directeur,
de onderzoeker,

03/005N/06/08/10D
 NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 838 1b v/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier;
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en
 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;