

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 14682
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: tim@vanhemelenbvba.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4903041-11
Voorl. verslagnr.:
Datum: 29/09/2017

Klant / Opdrachtgever:
VAN HEMELLEN
VAN AERTSELAARSTRAAT 21
2320 HOOGSTRATEN

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: App 14 Verdlep 2 Aard Installatie:: nieuwe Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: HTB HOFSTRAAT 12 BRECHT 2960
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 270
Datum onderzoek: 29/09/2017 Volgende binnen 300 maand of vóór 30/09/2042 Onderzoeker: DOMS RONNY
Eigendom van: SELECT HOMES
Installateur: VAN HEMELLEN BVBA, INDUSTRIEWEG 4, 2320 HOOGSTRATEN
B.T.W.: 0445901080 ID-kaart: - Uitgeroekt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: Kies een item. Stand I : Kies een item. Stand II -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: Kies een item. Schak.: aut.maatsch.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XGB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: -- aantal geleiders: -- doorsnede: -- mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 0,54 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 40A/30mA
Werking testknop: nvt Controle foutlus: nvt Algemene isolatieweerstand: 9,8 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 11
1/ 300ma (A t/m K)
2/ 30ma (H, I, J, K)

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

I Geen
N Geen.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

Keuring OK