

Resp. client:  
N° commande:  
N° client:  
Pers. cont.:  
Tél.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: mikelcollette96@hotmail.com



Organisme de contrôle a.s.b.l.

ProKo.: LS01  
N° rapport : 4717711  
N° rapp. prov.:  
Date: 23/09/2016

Client / Mandant :  
ColletteMike  
rue chayeneux 25  
6940 BARVAUX-SUR-OURTHE

Département: ELE

**RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL**  
(exécuté sous l'accréditation BELAC suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

**GENERALITES**

Appareil/Install. ID: Type d'installation: nouvelle Type de locaux: maison  
Lieu de contrôle: rue chayeneux 25 BARVAUX-SUR-OURTHE 6940  
Type de contrôle: visite de contrôle Selon RGIE Art. 86/270  
Date du contrôle: 23/09/2016 Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant 30/09/2041 Contrôleur: BLAISE JACKY  
Propriété de: Collette Mike-  
Installateur: -  
T.V.A.: - Carte-ID: - Délivré à: - Date: -

**DESCRIPTION**

EAN n°.: Kies een item. N° compteur: - Index I: 58815 kwh- Index II: -  
Raccordement: réseau souterrain Fourreau: 69114229 Plaque d'isolat.: présente  
Tension de serv.: 3 x 220V Protection max.: 25A Protection principale: aut. 4p 25A Interr.: interr. diff. génér.  
Liaison comptage-coffre de repart.: type de câble: VFVB nombre de conducteurs: 4 section: 4 mm²  
Câble de raccordement au réseau: type de câble: VFVB nombre de conducteurs: 4 section: 10 mm²  
Electrode de terre: type: piquets section: 16 mm² Résistance de dispersion: < 30 Ohm  
Interruteur Diff.: Général: 40A/300mA est plombé par des scelles d'OCB: en ordre Diff. supplém.: 4p 40A/30mA  
Fonctionn. bouton d'essai: en ordre Contrôle boucle de défaut: en ordre Résist. d'isolem. général: > 10 MOhm  
Installation exécutée conformément aux schémas: en ordre Etat du matériel électrique: en ordre  
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre contact indirect: en ordre  
Continuité PE et liaison équipotentiel: en ordre Matériel fixe et mobile: en ordre  
Description - appareils: ☐ voir les schémas en annexe ☐ schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation  
Ne sont pas encore placés: ☐ cuisine ☐ salle de bains ☒ chauffage central ☒ compteur de gaz ☐ - d'eau  
Ne sont pas encore raccordés: ☐ liaison équipotentielle principale ☐ - supplémentaire  
Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 10+2 rés

**CONSTATATIONS** - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

**CONCLUSION**

L'installation est conforme aux prescriptions mentionnées. L'installation peut être mise/rester en service.  
L'installation doit être contrôlée au plus tard à la date mentionnée ici dessus, comme prévu par l'art. 271 du RGIE, ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date.

Pour le Directeur Technique,

Le contrôleur

## ALGEMEENHEDEN / GENERALITES

Bijlage aan verslag nr. / Annexe de rapport n°: 15-03-368-078 pag.: 1 / 1

Plaats van onderzoek / Lieu de contrôle: Rue chayeraux 25, 6940 Barvaux

Datum van onderzoek / Date du contrôle: 20-03-15 Onderzoeker / Inspecteur: Blaise J.

## EENDRAADSCHEMA / SCHEMA UNIFILAIRE

- Vereenvoudigd schema volgens nota nr. 70 van FOD, Federale Overheidsdienst, Economie, KMO, Middenstand en Energie
- Schéma simplifié selon la note n° 70 du SPF, Service Public Fédéral, Economie, PME, Classes moyennes et Energie

## SITUATIESCHEMA / SCHEMA DE SITUATION

- Summiere schets volgens nota nr. 70 van FOD, Federale Overheidsdienst, Economie, KMO, Middenstand en Energie
- Croquis sommaire selon la note n° 70 du SPF, Service Public Fédéral, Economie, PME, Classes moyennes et Energie

