

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. :
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: ADAMSBOUWWERKEN@HOTMAIL.COM



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5314306/004
Voorl. verslagnr.:
Datum: 23/12/2019

Klant / Opdrachtgever:
ADAMSBOUWWERKEN
ANTWERPSESTEENWEG 101
2840 RUMST

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

WIPSTRAAT 28 3^{DE} V

Toestel/Install. ID: ELE 20191223 Aard installatie:: nieuwe Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: WIPSTRAAT 28 3^{DE} V BORGERHOUT (ANTWERPEN) 2140
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 86/270
Datum onderzoek: 22/12/2019 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/12/2044 Onderzoeker: YAZNASNI HAMZA
Eigendom van: ONBEKEND
Installateur: ADAMSBOUWWERKEN
B.T.W.: BE0880673787 ID-kaart : - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: 541448820038559356 Teller nr.: 1SAG1100039354 Stand I : 0 Stand II -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig
Dienstspanning: 2 x 230V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: aut.maatsch.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 50 mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 1,5 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende diff.: 2p 40A/300mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 34 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ■ zie schema in bijlage ■ ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. verlichting
 gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 12

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. 2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
I	GEEN

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

Ir. G. Croes