

3321627

EAN nr. :
Teller nr. : 34802184
Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / ~~AREI art. 270~~ / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 276bis~~ / Art 270

Aanvulling verslag nr. _____

Aard installatie : ~~Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningwijziging / Overdracht eigendom~~

Type der lokalen : Woning

Plaats van onderzoek : Nieuwstraat 78 - Kontich

Eigendom van : Groep Architect

Oprachtgever : Idem

Installateur : _____

BTW : _____ ID-kaart : _____ Uitgereikt te : _____ Datum : _____

Onderzoeker : Bert Lefevre Datum van onderzoek : 26/4/2011

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 2p40A Omschakelaar stand : 1

Hoofdbeveiliging : Zek. : maetsch 2p40A Schak. : diff 2p 40A 1300mA

Meter-bordverbinding : kabeltype : XUB aantal geleiders : 2 doorsnede : 10 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : EXUB aantal geleiders : 4 doorsnede : 16 mm²

~~Bevongronds net/ondergronds op bevoengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig~~

Aardelektrode : Type : ~~lus / baren / pennen / horizontale geleiders~~ Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 29,5 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 12 Algemene isolatieweerstand : 295 MΩ

Diff. schak. : algemene : 300 mA, bijkomende : 30 mA

~~werking testknop : in orde - niet in orde~~ ~~controle foutlus : in orde - niet in orde~~

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

zie schema's

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

- N ~~Hoofdequipotentiale bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.~~
- N ~~Badkamer - geleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.~~

geen inbreuken

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De algemene differentieëlschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 26/4/2011, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / blijven indien zonder voortzetting wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
de onderzoeker

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49

2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier.
rechtstreeks of omrechsstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en

NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

03/005N/05/10/15D