

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



EAN nr. :
 Teller nr. : 3432 8375
 Stand I : 3580 II : 4051

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN
~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276 /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom

Type der lokalen : WOONHUIS

Plaats van onderzoek : MOUTMARKTSTRAAT 32 - 1770 LIEDENKERVE

Eigendom van : ONBEKEND

Opdrachtgever : IM ENERGY

Installateur : ONBEKEND

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : Willem Meyskens Datum van onderzoek : 20/8/2012

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 63A Omschakelaar : stand : -

Hoofdbeveiliging : Zek. : AUT. DNB Schak. : 2P 63A

Meter-bordverbinding : kabeltype : VOB aantal geleiders : 2 doorsnede : 10 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : EXUBA aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²

~~Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net~~ - Wachtbuis : geplaatst ~~niet geplaatst~~ - Isolatieplaat : aanwezig ~~niet aanwezig~~

Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 1,8 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 13 Algemene isolatieweerstand : > 1000 MΩ

Diff. schak. : algemene : 4P 63A 300 mA bijkomende : 2P 63A 30 mA

werking testknop : in orde - ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde - ~~niet in orde~~

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)

N ~~Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.~~

N ~~Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.~~

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) ~~voor gezien getekend~~.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 20/8/2012, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,

alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst ~~geesteld worden~~ / ~~blijven~~ indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde

~~inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~

voor de directeur,
de onderzoeker

WM
[Handwritten signature]