

Klantverantw.: -
Opdrachtn.:
Klantnr.: 3759
Cont.pers.: -
Tel.: 03/226.94.40, Fax: 03/226.94.48
GSM: - e-mail: -

ProKo.: LS01
Verslagnr.: A/LS01/07/246/1002
Voork. verslagnr.:
Datum: 15/01/2008



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

GUIFRALEC
BREDASTRAAT 51
2060 ANTWERPEN 6

Afdeling: ELE

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE

(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

Plaats van onderzoek: PROJECT BLOK B - APP. B1.08 Molenheiken ESSEN 2910
Datum van onderzoek: 19+ 20/12/2007 **Periodiciteit:** 300 maanden
Aard onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek voor **Volgende onderzoek vóór:** 20/12/2032
indienststelling
Onderzoeker: GOOSSENS Manu **Aanwezige persoon:**
Opdrachtgever/installateur: **Eigendom van:**

ALGEMEENHEDEN

Stroomleverende Mij.:
Elektr. Mij. klant nr.:
Teller nr.:
Stand I: Stand II:

Volgens: A.R.E.I. art. 270 + art. 86

Aard installatie: appartement

Type der lokalen:

B.T.W.:

ID-kaart:

Uitgereikt te:

Datum:

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1x230 V	Max. beveiliging: 2p. 40 A
Hoofdbeveiliging: aut. maatschappij	Schak.: diff. 2p. 40 A
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB	doorsnede: 10 mm ² +VOB 16 mm ²
aantal geleiders: 2	
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB	doorsnede: / mm ²
aantal geleiders: /	
Aardelektrode: Type: lus	Spreidingswaarde: 0,52 Ohm
Sectie: 35 mm ²	
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 12	
Algemene isolatieweerstand: > 5 MOhm	
Diff. schak.: 2p. 40 A Algemene: 300 mA	Bijkomende: 30 mA

Beschrijving: zie schema's in bijlage

NOTA'S

1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
2. Hoofdequipotentiale verbinding aangesloten.
3. CV ketel nog niet geplaatst + keukeninstallatie stopcontact.

INBREUKEN

Geen.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI.

De algemene diff. Schakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op: 19/12/2032, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Technisch Directeur,

ir. G. Croes



