

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr.: 14682  
Cont.pers.: SAM VAN HEMELEN  
Tel.: 0494/823620  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: sam@vanhemelenbvba.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 5330069-13  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 18/03/2020

Klant / Opdrachtgever:  
VAN HEMELEN  
INDUSTRIEWEG 4  
2330 MERKSPLAS

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

Toestel/Install. ID: **App 2.03** Aard installatie:: nieuwe Type lokalen: appartement  
Plaats onderzoek: TIKKENHAAN 10 bus 14 TURNHOUT 2300  
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 270  
Datum onderzoek: 11/03/2020 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/03/2045 Onderzoeker: DOMS RONNY  
Eigendom van: MORETUS GROEP NV,  
Installateur: VAN HEMELEN BVBA, INDUSTRIEWEG 4, 2330 MERKSPLAS  
B.T.W.: 0445901080 ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

**BESCHRIJVING**

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -  
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: nvt  
Dienstspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: -- Schak.: --  
Meter-bordverbinding: kabeltype: XGB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: -- aantal geleiders: -- doorsnede: -- mm<sup>2</sup>  
Aardelektrode: type: lus sectie: 35 mm<sup>2</sup> spreidingswaarde: 6,94 Ohm  
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende diff.: 2p 63A/30mA  
Werking testknop: nvt Controle foutlus: nvt Algemene isolatieweerstand: 10,8 MOhm  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde  
Beschrijving installatie - toestellen:  zie schema in bijlage  ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
Nog niet geplaatst:  keuken  badkamer  C.V.  verlichting   
 gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 12

1/ 300 mA (A t/m L)

2/ 30 mA (I, J, K, L)

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N 1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.  
2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.  
3. Kring G is nog niet geplaatst.  
I Geen

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

Ir. G. Croes