



C I B

Contrôle Industriel Belge a.s.b.l.

Organisme de contrôle agréé - Service Externe pour les Contrôles Techniques sur le lieu de travail



N° 5841

Liège 61/63 - Rue Grand-Vinave - 4101 Jemeppe-Sur-Meuse

Vilvoorde 277 Mechelsesteenweg - 1800 Vilvoorde

Hainaut 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières

T.V.A. BE 0406.671.312

Compte Bancaire : 340-0298168-28

cibic@skynet.be

Tél 04 234 17 00 Fax 04 234 17 80

Tél 065 34 76 50 Fax 065 36 15 88

CONFIDENTIEL

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE BT ≤ 10 KVA

Rapport n° 192 / 11/30 / 04	Inspecteur CIB : SIMONIS	Date de visite : 30 / 11 / 2011
Demandeur (Installateur) + Adresse facturation + N° TVA : IDU CONSTRUCTION		Lieu du contrôle : Rue Goffe 6A 4130 ENEUP
Nom Propriétaire + adresse : Mme KOLLESTASKA VANDA Rue Goffe 6A 4130 ENEUP		EAN prélèvement : 5 4 1456700002279048

1) **REFERENTIELS** : R.G.I.E art. ☒ 86 ☐ autre : ☐ - 270 ☐ - 271 ☒ GRD : ☒ Tecto ☐ C10/C11 CIB : PRO- & CL- INS-E-122) **COMPOSANTS DE L'INSTALLATION :**2.1) **Protection(s) à courant différentiel résiduel :**

Différentiel(s)	I _n (A)	I _{cc} (kA)	I _Δ (A)	Circuit(s) protégé(s)	Type	I _n (A)	I _{cc} (kA)	I _Δ (A)	Circuit(s) protégé(s)	Type
	63	10	0,3	Tous	☒ A ☐ AC	63	10	0,1	1	☒ A ☐ AC

2.2) **Panneaux solaires photovoltaïques :**

Nombre (a) :	Puissance de crête unitaire (b) / onduleur(s) (Wc)	Puissance de crête totale (a x b) (Wc)
16	333	5328

2.3) **Onduleur(s) :**Marquage ou attestation CE de conformité : ☒ présent ☐ absentPuissance a.c maximale : ☒ ≤ 5 kW ☐ > 5 et ≤ 10 kW

Nbr	P _{ac} (W)	I _{ac} (A)	Type / Marque / VDE 0126-1	N° de série	Protection aval : type + I _n (A)
1	5000		Aurora PVI 5000 TL	624291	D25A

2.4) **Compteur(s) de production « vert » :**

Phase(s)	N° de série	Index* (kWh)	Marquage européen A.R. 6/7/81 (Max 30/10/2016)	Marquages CE et métrologique A.R. 13/06/2006 (depuis 30/10/2006)
☒ I ☐ II ☐ III ☐ IV	644-173	-002079, 7-	☐ présent ☐ absent	☒ présent ☐ absent
☐ II ☐ III ☐ IV			☐ présent ☐ absent	☐ présent ☐ absent
☐ III ☐ IV			☐ présent ☐ absent	☐ présent ☐ absent

2.5) **Compteur principal réseau :**

N° de série : 62776728	Tension de service : 3N400 V	In protection raccordement : 25 A
Index* ⋄ {HP} (kWh) : — 007011, 4 =		
Index* ⋄ {HC} (kWh) : — 005023, 0 =		

2.6) **Autre Compteur réseau :** ☐ sans objet

N° de série : 400-1454	Index* (kWh) : 193241,7	☒ exclusif nuit ☐ tri horaire ☐ autre :
------------------------	-------------------------	---

* Le présent rapport décrit les index au moment du contrôle et ne laisse en rien présager de ses évolutions.

2.7) **Mesures :**

R _E : 3,85 Ω	R _i photovoltaïque : 20 MΩ	R _i général : 16 MΩ	☒ en ordre ☐ à améliorer (hors cadre du contrôle)
-------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	--

3) **MANQUEMENTS CONSTATÉS :**☒ Infraction : Néant4 **CONCLUSION :**

- ☒ L'installation est conforme. La prochaine visite est à prévoir avant : 11/2037
- ☐ L'installation n'est pas conforme. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
- ☐ Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un examen complémentaire est à exécuter par le même organisme en vue de compléter le dossier.
- ☒ Ce rapport comporte 1 annexe(s) : ☒ Sch. unifilaire, & position ☐ dossier photos ☐ autre(s)

Signature de l'inspecteur
Pour CIB :Nom/signature du demandeur
Pour réception :