

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 129824
Cont.pers.: DENEVE PATRICK
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0475/42.67.87
e-mail: deneve.p@telenet.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5208128
Voorl. verslagnr.:
Datum: 03/05/2019

Klant / Opdrachtgever:
DENEVE TECHNIEK
LANGESTRAAT 11
1730 ASSE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: **VAN MULDER - VAN DER BORGHT** Aard installatie: bestaande Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: **VAN MULDER - VAN DER BORGHT NEERSTRAAT 60 ASSE 1730**
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/271/271bis
Datum onderzoek: 03/05/2019 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/05/2044 Onderzoeker: MOENS JURGEN
Eigendom van: **VAN MULDER - VAN DER BORGHT**
Installateur: **DENEVE TECHNIEK LANGESTRAAT 11 1730 ASSE**
B.T.W.: BE0.719.892.824 ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: 16 667 887 Stand I: 075 532,2 Stand II: -
Aansluiting: - Wachtbuis: - Isolatieplaat: -
Dienstspanning: 1 x 230V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: alg. diff. schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: EVAVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EVAVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: Pb + 10 mm² spreidingswaarde: 4 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende diff.: 2p 40A/300mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 1 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 19

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	Geen.
I	Geen.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

Jurgen Moens
0475/45.23.82
jurgen.Moens@ocb.be

De Agent-onderzoeker