

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: 011/59.23.63
Fax:
GSM:
e-mail: christiandaems1@skynet.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 461130508-05
Voorl. verslagnr.: V
Datum: 08/05/2013

Afdeling: ELE

Klant / Opdrachtgever:

DAEMS - VANSTRAELEN
STEVOORTWEG 170
B-2540 HERK-DE-STAD

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: bestaande Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: Daems-Vanstraelen Stevoortweg 170 Herk-de-Stad 3540
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/278/276
Datum onderzoek: 08/05/2013 Volgende binnen 300 maand of vóór 08/05/2038 Onderzoeker: Goemaere Robin
Eigendom van: Idem
Installateur: Onbekend
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: 56 301 363 Stand I : 083568,3 Stand II 044759,9
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 3x400V+N Max. beveiliging: 32A Hoofdbeveiliging: DNB: 4P/32A Schak.: Diff.40A/300mA/4P/A
Meter-bordverbinding: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 16 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: 35 mm² spreidingswaarde: 4,8 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: nvt bijkomende dif.: 4p 40A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: >1 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 40

Keuring voor verzwarende van de installatie.

FASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

I Geen inbreuken

N Aansluiting DNB: 3x400V+N - max.32A

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

GOEMAERE Robin
GSM: 0496/290.058
robin.goemaere@ocb.be

