

Teller nr.:

Stand I:

Stand II:

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : Indienstellingsonderzoek volgens AREI, artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : woning.
Onderzoeker : Jurgen Moens Datum van onderzoek: 24.11.2005.
Plaats van onderzoek : Coenstraat 100 te 1745 Opwijk.
Eigendom van : Dhr. Wauters Eric, Coenstraat 100 te 1745 Opwijk.
Opdrachtgever : Dhr. Wauters Eric, Coenstraat 100 te 1745 Opwijk.
Installateur : Dhr. Wauters Eric, Coenstraat 100 te 1745 Opwijk.
ID-kaart : 590-1818846-25 uitgereikt te Opwijk op 17.10.2005.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 3 x 400 V+N. Max. beveiliging: 3 x 63 A.
Meter-bordverbinding: EXVB 4 x 25 mm². Beveiliging maatschappij:
Ondergronds op bovengronds net.
Aardelektrode: aardlus 10 mm² Cu + Pb + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 1 Ω.
Aantal borden: 2.
Aantal eindstroombanen: 40.
Algemene isolatieweerstand: 12 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.
Differentieelschakelaar: Alg.: 4p. 63 A 300 mA (type A).
Bijk.: 4p. 40 A 30 mA (type A) (kringen B2 t/m F6).
Bijk.: 4p. 40 A 300 mA (type A) (kringen I10 t/m T20).

NOTA'S:

25S60-tellerkast is geplaatst.
De hoofd- en bijkomende equipotentiale verbindingen zijn nog aan te sluiten.
De badkamer is niet afgewerkt en de cv-ketel is niet geplaatst.
Bord en installatie loads zijn niet afgewerkt en maken geen deel uit van dit onderzoek.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.11.2030, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur,
de onderzoeker.

MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82