

Controle verslag van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 97/2021/77876/01:1

DATUM VAN CONTROLE 07/09/2021 AGENT AbdelKarim El Allachi
ADRES VAN CONTROLE Overwinningstraat 62 - 3010 Kessel Lo TYPE CONTROLE Controlebezoek (6.5.)



> ALGEMENE GEGEVENS

Adres van de installatie Overwinningstraat 62 - 3010 Kessel Lo
Type van lokalen Wooneenheid (appartement)
Eigenaar niet gecommuniceerd
Verantwoordelijke voor de werken Oude huishoudelijke elektrische installaties (8.2.1.) -
Afwijking van toepassing/toegepast Huishoudelijke elektrische installaties oud AREI (8.2.2.)
Herhalingsbezoek Certinergie Herkeuring Certinergie

> GEGEVENS VAN DE AANSLUITING

Distributienetbeheerder (DNB) IVERLEK
EAN code niet gecommuniceerd
Nummer teller 5463443
Meterstand dag/nacht 83511/
Type van de algemene schakelaar Automaat
Voedingskabel hoofdbord XVB 4 x 10 mm²
Nominale spanning 3x400V + N - AC
Nominale stroomsterkte van de bescherming (van de aansluiting) 25A

> CONTROLE

Conformiteit eendraadsschema's en situatieplan OK | Aantal verdeelborden 1 | Aantal stroombanen 12

Beschrijving elektrische borden, zie bijgevoegd plan

De funderingen dateren van	Vóór 1/10/1981	Hoofd differentieelstroominrichting	40A - 300mA - type A - test OK
Aardverbindingssysteem	Staven	Differentieelstroominrichting vochtige ruimtes	40A - 30mA - type A - test OK
Aardingsweerstand (Ω)	23,8	Bevestiging / Staat / Verslechtering materiaal	OK
Gelijkvormigheid v/d equipotentieel en de PE	OK	Visuele controle vaste of mobiele materiaal	OK
Aardingscontinuïteit	Besluitende	Bescherming tegen rechtstreekse aanraking	OK
Foutlus controle	Voldoende	Algemene isolatieweerstand (MΩ)	32
Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking	OK	Overeenstemming tussen hoofddifferentieel - aarding	OK
		Overeenstemming beschermingsinrichtingen - doorsneden	OK

BESLUIT : CONFORM

Op de datum 07/09/2021, elektrische installatie Overwinningstraat 62 - 3010 Kessel Lo is conform aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 07/09/2046.

De controle uitgevoerd door Certinergie is gebaseerd op de zichtbare en normaal toegankbare delen van de installatie.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie "werden (of) waren" verzegeld.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

Handtekening agent