

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 4614
Cont.pers.:
Tel.: 053/77.04.54
Fax: 053/70.37.83
GSM: -
e-mail: lieve.blindeman@hotmail.com

ProKo.: LS08
Verslagnr.: 4487860-005
Voork. verslagnr.:
Datum: 24/11/2014



Klant / Opdrachtgever:
VAN EETVELDE P.
ZAKSTRAAT 4 A000
9308 AALST

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie: nieuwe Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: K. Van Der Slotenstraat 114 HOFSTADE (O.-VL.) 9308
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 270
Datum onderzoek: 24/11/2014 Volgende binnen 300 maand of vóór 30/11/2039 Onderzoeker: TIELEMANS RONNY
Eigendom van: -
Installateur: Blindeman Lieve Babbelaarstraat 66 A 9308 AALST
B.T.W.: ID-kaart: Uitgereikt te: Datum:

BESCHRIJVING

EAAN nr.: Teller nr.: Stand I: Stand II:
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: ontbreekt Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: 35 mm² spreidingswaarde: < 30 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 40A/30mA
Werking testknop: nvt Controle foutlus: nvt Algemene isolatieweerstand: 2,2 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 37

FASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

I Geer.
N Toestellen en verlichtingsarmaturen, incl. transfo's, zijn nog niet allemaal geplaatst.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker