

416 191112 03B

EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controleonderzoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / AREI art. 270 / AREI art. 271 / ~~AREI art. 270~~ /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitting meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom

Type der lokalen : App 2e verdiepPlaats van onderzoek : Van Immerseelstraat 57 2018 AntwerpenEigendom van : LemmensOpdrachtgever : IDEN

Installateur :

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : Van den Broeck Björn Datum van onderzoek : 19/11/2012

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ 3 x 380 V - N Max. Beveiliging : 2p 40A Omschakelaar : stand : Hoofdbeveiliging : Zek : Autoschakelaar 40A Schak. : Algd. diff.Meter-bordverbinding : kabeltype : XVBB aantal geleiders : doorsnede : mm²Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²~~Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net~~ - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezigAardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : mm² Spreidingswaarde : 3,8 ΩAantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 12 Algemene isolatieweerstand : 435 MΩDiff. schak. : algemene : 2p 40A 300 mA bijkomende : 2p 40A 30 mAwerking testknop : in orde - ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde - ~~niet in orde~~Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 15/11/2013, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,

alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde

inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
 de onderzoeker

Van den Broeck

erkend controle organisme
 vereniging zonder winstoogmerk
 gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
 Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
 info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
 PC 000-0162392-14
 Bank 405-3020501-49

1) Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergradering,
 2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
 3) rechte lijnen of onrechtstreekse te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.


1) Het kennis worden, gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verkeer
 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
 energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en

NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 838 'b' v/h ARAB moet dit doc
 NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent u verplicht :
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

03/005/06/08/10D

2x6+ $\pm$

Aankomst uit meterkast



A 16A VOB 3G1,5

Verlichting berging + keuken + woonkamer

B 16A VOB 3G2,5

Stopcontacten woonkamer

C 16A VOB 3G2,5

Stopcontacten hall + slaapkamers

D 20A VOB 3G2,5


Stopcontact oven

E 20A VOB 3G2,5

Stopcontact ijskast + werkstopcontacten keuken links

F 20A VOB 3G2,5

Werkstopcontacten rechts + dampkap



J 16A Vob 3G2,5

CV

K 16A VOB 3G2,5

Stopkontakten badkamer + verlichting wastafels

L 16A VOB 3G1,5

Verlichting badkamer + hall + wc + slaapkamers

M 20A VOB 3G2,5

Stopcontact vaatwas + kookvuurontsteking

N 20A VOB 3G2,5

Stopcontact wasmachine

O 20A VOB 3G2,5

Stopcontact droogkast

Keuring:
OCB
Van den Broeck Bjorn
verslag: 416 191112 03B
datum: 19/11/2012



DATUM 17/9/2012

PROJECT

Van Immerseelstraat 51

2é verdiep

2e verdiep

