

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 3394
Cont.pers.: FILIP HETMAN werf
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0491 61 35 90
e-mail: -

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5082166-305
Voorl. verslagnr.:
Datum: 29/08/2018



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

Klant / Opdrachtgever:
ELECTRO ZWIJSEN
A. STOCKLETLAAN 202
2570 DUFFEL

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: APP 305 Aard installatie:: nieuwe Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: 3^{de} VERDIEPING SINT-AMANDSESTWG 107-113 BORNEM 2880
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 86/270
Datum onderzoek: 24/08/2018 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/08/2043 Onderzoeker: MICHIELS ERWIN
Eigendom van: -
Installateur: ELECTRO ZWIJSEN, A. STOCKLETLAAN 202, 2570 DUFFEL
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 1 x 230V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XGB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: MAATSCH aantal geleiders: - doorsnede: - mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: 35 mm² spreidingswaarde: 1,77 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 40A/300mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 9,35 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ■ ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 11
BORD KELDER → DIFF 2p 40A 30mA → 2x2 XGB 10mm² NAAR BORD APP
BORD APP
3x kring aut. 2p C16A 3000A
7x kring aut. 2p C20A 3000A
1x kring aut. 2p C25A 3000A

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

- | | |
|---|--|
| N | 1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
3. Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.
4. Verlichtingsarmaturen zijn nog te plaatsen op het moment van het controlebezoek. |
| I | Geen |

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

Michiel Erwin

De Agent-onderzoeker