



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☐ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

☒ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 09-K7796-E Ref. verslag RAP NG 20100105-10

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwarende van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	RES ATLAS	Voornaam		Postnr		
Adres					Gemeente	
Installateur	ELECTRA CONTRACTORS N.V.				Gemeente	ST. E. V.S.V.E
BTW-nummer	340869624596					
of identiteitskaartnr.		Uitreikingsdatum	1-1-11	Gemeente		
Plaats van onderzoek	App 1.3				Postnr.	
Adres	SCHEEPSBOUWERSSRAAT 3B				Gemeente	Rupelmonde
EAN-code	541448860007738757				Elektriciteits- verdelers	
Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheden ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid					

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U _{nom} (V ac/dc)	3x381V+N		
Ø voedingskabel (mm²)	4x10mm²		
I _{nom} aansluiting (A)	max 40A	7x 2po + 20A	
Type alg. schakelaar	AUT	1x 2po + 16A	
Aantal borden	1	1x 4po + 25A	
Aantal eindstroombanen			
Type aardelektrode	lms		
Algemene diff.stroom.inr.	40A 0.3A		
Bijkomende diff.stroom.inr.	40A 0.3A		

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is	Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01
Aardspreadingsweerstand :	1 Ω Isolatiweerstand (250/500/1000V) : 100 MΩ	Werking differentieelstroominrichting : OK / ~~NOK~~
		Continuïteit PE-geleiders & equipot.: OK / ~~NOK~~

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

GEEN.

☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ___ / ___ - ___

Besluit

☒ De elektrische installatie **voldoet aan** de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïllustreerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : ___ / ___ / ___

Volgend controlebezoek uiterlijk op :	05/01/2010	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	GOSSEJE Wia 41	Datum onderzoek:	05/01/2010
---------------------------------------	------------	--	----------------	------------------	------------

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

13715

RAP-E-901 (01.07.2008)