

Resp. client:
N° commande:
N° client:
Pers. cont.: [REDACTED]
Tél.: -
Fax: -
GSM: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]



Organisme de controle a.s.b.l.

ProKo.: LS01
N° rapport : 5036314
N° rapp. prov.:
Date: 28/05/2018

Client / Mandant :
[REDACTED]
AVENUE DES LUCIOLES 44
1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL
(exécuté sous l'accréditation BELAC suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

GENERALITES

Appareil/Install. ID: [REDACTED] Type d'installation: renforcement Type de locaux: maison
Lieu de contrôle: [REDACTED] AVENUE DES LUCIOLES 44 WATERMAEL-BOITSFORT 1170
Type de contrôle: visite de contrôle Selon RGIE Art. 86/270/271/271bis
Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant le
Date du contrôle: 28/05/2018 31/05/2043 Contrôleur: [REDACTED]
Propriété de: [REDACTED] AVENUE DES LUCIOLES 44 1170 WATERMAEL-BOITSFORT
Installateur: [REDACTED] AVENUE DES LUCIOLES 44 1170 WATERMAEL-BOITSFORT
T.V.A.: - Carte-ID : - Délivré à : - Date: -

DESCRIPTION

EAN n°: - N° compteur: 59 995 179 Index I: 07 063,8 Index II: 52 986,5
Raccordement: - Fourreau: - Plaque d'isolat.: -
Tension de serv.: 3 x 230V Protection max.: 63A Protection principale: aut. 3p 40A Interr.: interr. diff. génér.
Liaison comptage-coffre de repart: type de câble: XVB nombre de conducteurs: 4 section: 10 mm²
Câble de raccordement au réseau: type de câble: - nombre de conducteurs: - section: - mm²
Electrode de terre: type: boucle section: Pb + 10 mm² Résistance de dispersion: 3 Ohm
Interruteur Diff.: Général: 4p 63A/30mA est plombé par des scelles d'OCB: en ordre Diff. supplém.: 4p 40A/30mA
Fonctionn. bouton d'essai: en ordre Contrôle boucle de défaut: en ordre Résist. d'isolem. général: 4 MOhm
Installation exécutée conformément aux schémas: en ordre Etat du matériel électrique: en ordre
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre contact indirect: en ordre
Continuité PE et liaison équipotentiel: en ordre Matériel fixe et mobile: en ordre
Description – appareils: voir les schémas en annexe schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation
Ne sont pas encore placés: ☐ cuisine ☐ salle de bains ☐ chauffage central ☐ compteur de gaz ☐ compteur d'eau
Ne sont pas encore raccordés: liaison équipotentielle ☐ principale ☐ supplémentaire
Nombre de tableaux: 3 Nombre de circuits terminaux: 1 + 12 + 20

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N Néant.
I Néant.

CONCLUSION

L'installation est conforme aux prescriptions mentionnées. L'installation peut être mise/rester en service.
L'installation doit être contrôlée au plus tard à la date mentionnée ici dessus, comme prévu par l'art. 271 du RGIE, ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date.

Pour le Directeur Technique,

[REDACTED]

Le contrôleur