

Voici votre copie de la réception électrique de l'installation photovoltaïque.

Valable pour 25 ans et à conserver en lieu sûr !

Merci.

Rapport n° : 31/11/10/17 / 05	Inspecteur CIB : SAR	Date de visite : 17/10/2014
Demandeur (Installateur) : [REDACTED]	Lieu du contrôle : me Haute Pirelle 99 4090 Hentel	
Nom Propriétaire + adresse : [REDACTED]	EAN prélèvement : 5 4 14 56 70 00 00 8 57 6 5 1	

1) REFERENTIELS R.G.I.E art. 86 ☐ autre : --- ☒ 270 ☐ - 271 ☒ GRD : RESA ☒ C10/C11 CIB : PRO- & CL- INS-E-12

2) COMPOSANTS DE L'INSTALLATION :

2.1) Protection(s) à courant différentiel résiduel :

Différentiel(s)	I _n (A)	I _{cc} (kA)	I _Δ (A)	Circuit(s) protégé(s)	Type	I _n (A)	I _{cc} (kA)	I _Δ (A)	Circuit(s) protégé(s)	Type
	63	3	0,3	Tous	☒ A ☐ AC					☐ A ☐ AC

2.2) Panneaux solaires photovoltaïques :

Nombre (a) :	Puissance de crête unitaire (b) / onduleur(s) (Wc)	Puissance de crête totale (a x b) (Wc)
90	195 Wc	3900 Wc

2.3) Onduleur(s) :

Marquage ou attestation CE de conformité : ☒ présent ☐ absent Puissance a c maximale : ☒ ≤ 5 kW ☐ > 5 et ≤ 10 kW

Nbr	P _{ac} (W)	I _{ac} (A)	Type / Marque / VDE 0126-1	N° de série	Protection aval type + I _n (A)
1	2000	8,7	SNA SB 2000 HF	21200 81889	D 10 A
1	2000	8,7	SNA SB 2000 HF	21200 81748	D 10 A

2.4) Compteur(s) de production « vert » :

Phase(s)	N° de série	Index* (kWh)	Marquage européen A R 6/7/81 (Max 30/10/2016)	Marquages CE et métrologique A R 13/06/2006 (depuis 30/10/2006)
☒ III ☐ III ☐ IV	34838381	0000002,5	☒ présent ☐ absent	☐ présent ☐ absent
☐ II ☐ III ☐ IV			☐ présent ☐ absent	☐ présent ☐ absent
☐ II ☐ III ☐ IV			☐ présent ☐ absent	☐ présent ☐ absent

2.5) Compteur principal réseau :

N° de série : 57 511 695	Tension de service : 2x230 V	In protection raccordement : 50 A
Index* ○ (HP) (kWh) :	0 5 8 6 0 8	6
Index* □ (HC) (kWh) :	0 2 3 9 5 9	2

2.6) Autre Compteur réseau : ☒ sans objet

N° de série :	Index* (kWh) :	☐ exclusif nuit ☐ tri horaire ☐ autre :
---------------	----------------	--

* Le présent rapport décrit les index au moment du contrôle et ne laisse en rien présager de ses évolutions

2.7) Mesures :

Re : 2,9 Ω	R _i photovoltaïque : +500 MΩ	R _i général : 0,08 MΩ	☐ en ordre ☒ à améliorer (hors cadre du contrôle)
------------	---	----------------------------------	--

3) MANQUÈMENTS CONSTATÉS : ☒ Infraction : Néant

4 CONCLUSION :

- ☒ - L'installation est conforme. La prochaine visite est à prévoir avant : 10/12/36
- ☐ - L'installation n'est pas conforme. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, danger pour les personnes et les biens.
- ☐ - Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un examen complémentaire est à exécuter par le même organisme en vue de compléter le dossier.
- ☐ - Ce rapport comporte : ☒ annexe(s) ☒ Sch. unifilaire & position ☒ dossier photos ☐ autre(s)

Signature de l'inspecteur
Pour CIB

REALE
Salvatore

Nom/signature du demandeur
Pour réception