

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : 42300
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: epc@conseco.be



ProKo.: LS13
Verslagnr.: 6017201
Voorl. verslagnr.:
Datum: 08/05/2023

Klant / Opdrachtgever:

CONSECO
LAVENDELSTRAAT 51
9100 SINT-NIKLAAS

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 591 DIERINCK MATTIS
Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** NIET GEKEND **Adres:** NIET GEKEND
Installateur/verantw. werk: **Naam:** NIET GEKEND **Adres:** NIET GEKEND **B.T.W.:** NVT
Adres installatie: NIET GEKEND TIJMSTRAAT 17 MELSELE 9120 **Private HS-cabine:** NEE
Type installatie: wooneenheid **Toestel/Install. ID:** TIJMSTRAAT_17_MELSELE_ELE_LS13
EAN nr.: 541 448 820 054 596 434 **Netbeheerder:** Fluvius **Teller nr.:** 50250241-2009 **Nacht teller nr.:** /

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek verkoop oude installatie (hfst. 8.4.2)
Kies een item.

Afwijking deel 8 Boek 1 *: toegepast **Installatiedatum:** tussen 01/10/1981 en 01/06/2020
(* Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt
Datum: 02/05/2023 **Volgende controle binnen** 18 maand of uiterlijk vóór 30/11/2024

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig **Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** niet geplaatst **Isolatieplaat:** aanwezig
Nom. spanning: 3N400V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 4p 50A **Alg. scheidingschak.:** aut.maatschappij
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** VOB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Aardverbinding: **aard:** individueel **bereikbaarheid:** in orde
Aardelektrode: **type:** pen **sectie:** 35 mm²
Diff. schakelaar: **algemene:** 4p 63A/30mA **bijkomende:** 2p 40A/30mA
Eéndraadschema en situatieplan: zie bijlage referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde
Aanwezige bijzondere installaties: PV zwembad sauna voeding elektrisch voertuig -
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. verlichting -
 gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** ZIE ONDERSTAAND

BORD 1 GARAGE: 1x AUT 4P 40A C 3kA; 1X AUT 2P 40A C 3kA; 16x AUT 2P 20A C 3kA; 8x AUT 2P 16A C 3kA; 2x AUT 2P 6A C 3kA

BORD 2

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 0,348 (zie nota) MOhm **Spreadingsweerstand:** 27,7 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde **Controle foutlus:** in orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

- | | |
|---|--|
| N | <ul style="list-style-type: none">- Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.- Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.- De lagere isolatieweerstand is te wijten aan de aangesloten apparatuur.- De isolatiemeting werd op vraag van de klant uitgevoerd op 250V. |
|---|--|

I	GEEN
---	------

BESLUIT

- De installatie is conform aan de hoger vermelde voorschriften.
- De installatie niet conform aan de hoger vermelde voorschriften.
De installatie mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde inbreuk(en).
- De installatie is niet conform aan de hoger vermelde voorschriften.
Een aanvullende controle na aanpassing is vereist.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTENLees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf