

Vereniging Bureau Veritas VZW Mechelsesteenweg 128 2018 ANTWERPEN Tel.: 03/247 95 00 Fax 03/247 94 99 BTW: BE0407.573.313 IBAN: BE52 7215 2076 5709	  Accredited ISO17020 Certificaat nr 123-INSF	VERSLAG NR: 1904.29-024 INSTALLATIE ADRES: Plaatsenstraat 2 9.50 Gentbrugge EIGENAAR: De Maer Adres: idem OPDRACHTGEVER: Elektro J.C. Adres: Noor Meerweg 49 57.20.93 Westvleteren
Meter nr: Index: Dag: kWh ; Nacht: kWh EAN code:		

Proces-verbaal van gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische laagspanningsinstallatie.

Datum van onderzoek: 23.10.2019 ; Type v/d lokalen: ☒ Woning ☐ Appartement ☐
 Aard installatie: ☒ nieuw ☐ uitbreiding ☐ tijdelijke ☐ werfkast ☐
 Fundering gebouw (voor) - na 1.10.1981
 Elektrische installatie voor - na 1.10.1981 ; Met - Zonder BA4/BA5 ; AREI artikel/ ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐
 Aansluiting: Spanning: 3x400 V ; Bescherming v/d aansluiting: 25 A ; Type en In alg. schakelaar: A0540 A
 Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): 4x4mm² ; Aardverbindingssysteem: TT
 Type aardelektrode: ☐ lus ☒ pen ☐ ; Aardspreidingsweerstand: 25 Ohm
 Aantal borden: 2 Aantal stroombanen: 19 ; Algemeen isolatieniveau: 28 M Ohm

Beschrijving: ☒ Zie schema's in bijlage.

Nom. waarde & gevoeligheid diff. schakelaars: Gehele installatie: 40 A 300 mA Natte ruimten: 40 A 300 mA

Resultaat van de controle:

De controle werd uitgevoerd volgens AREI artikel: ☒ 270 ☐
 en onze interne procedures. Volgende controles werden uitgevoerd:

OK NOK

- ☒ ☐ de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
☒ ☐ de geïnstalleerde differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde van de aardspreidingsweerstand.

Inbreuken: zie keerzijde voor verduidelijking.

Opmerkingen: zie keerzijde voor verduidelijking.

Raadgevingen voor de eigenaars, beheerders of uitbaters: Zie keerzijde.

Besluit.

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting -werd-verzegeld.

De ééndraad- en situatieschema's werden voor gezien ondertekend.

☐ Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde keuringsorganisme worden uitgevoerd vóór

- ☒ De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk 23/10/2019 alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum (art.271).

De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Visum van DNB:

Datum:

DE AGENT-ONDERZOEKER

Naam + handtekening


 S. TACK
 Vereniging Bureau Veritas VZW/ASBL