



AIB-VINÇOTTE BELGIUM association sans but lucratif

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olie slagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Numéro d'entreprise: BE 0402.726.875

Safety quality and environmental services

Contact: Deguine Jean-Luc.

Votre référence:

Membre n°:

Rapport n°: P024883503.

Reçu n°:

Lieu de visite: Rue de Ny n° 56.
6990 Herstal.

Date de visite: 29/04/10.

Inspecteur: Remy A.

Danese Iblan.
Rue de Ny 56.
6990 Herstal.

A l'attention de:

RAPPORT DU: PREMIER CONTROLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ CONTROLE PERIODIQUE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

Emplacement: Division: Bâtiment: résidentiel.

CARACTERISTIQUES: Type de gaz: Gaz naturel Butane Propane

- Compteur: N°: Index: Classe: G Pression de service: 1,5 bars

- Installation: Résidentielle Industrielle Neuve Extension Existante

- Appareils d'utilisation présents: Néant *1 tank à gaz enterrée Waller taille de 1750 litres*

n° 446547 :桑原 LNG élément 1° de détendeur + la mélange et pression et condensat CU Wm Ø 15 mm une varme griseale entrée bâtiment + 1 sac en bache.

- Canalisations: CU Wm *canal + 1 varme chaudière de Pu: 40,1 kW ole*
d Ø 15 mm. Type C13

Estimation du volume de l'installation: *113,1 litres.*

BASE DE L'EXAMEN:

NBN D 51-003 NBN D 51-004 Cahier des charges du distributeur de gaz R.G.P.T. art. 52.11 Code de bonne pratique
 NBN D 51-006 - et le(s) détail(s) suivant(s).

DETAIL DU CONTROLE:

Contrôle d'étanchéité à la pression de 1,5 mbars; Epreuve de résistance à la pression de 3. bars;
 sur toute l'installation sur les parties accessibles

avec manomètre avec tube U avec débitmètre à flotteur avec compteur gaz avec détecteur de gaz avec produit moussant
 en aval du compteur ou 1° détendeur y compris les appareils d'utilisation (si présents)

Localisation de(s) fuite(s) sur toute l'installation sur les parties accessibles
 avec détecteur de gaz avec produit moussant

Contrôle de conformité de l'installation, dans son état d'achèvement actuel et pour autant que l'examen visuel soit possible.

Plan de l'installation pas présent présent.

Check-list AVB: 3506.

Raccordement pour l'appareil de mesure pas présent présent.

OBSERVATIONS:

Néant.

Note: prendre la conduite gaz en jaune ocre.

Hors cadre du contrôle nous vous signalons que:

CONCLUSION:

Le contrôle d'étanchéité a donné satisfaction n'a PAS donné satisfaction

sur les parties accessibles sur toute l'installation sur l'extension.

L'épreuve de résistance a donné satisfaction n'a PAS donné satisfaction.

L'installation est conforme n'est PAS conforme aux documents de base de notre examen.

Veuillez donner suite aux observations ci-dessus , et nous convoquer pour contrôle complémentaire.

Pour le Directeur général,

Date:

29/04/10

Annexe(s):

1/1.