



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR. 13 N^o 12 1570

ADRES INSTALLATIE: Sette

Bona Venturastraat 73.8 / 101

EIGENAAR: ATriumvest

Adres: 2864 L.O.C.H.

OPDRACHTGEVER:

Adres:

BEHEERDER/UITBATER:

Adres:

EAN-code:

STROOMVERDELER:

Meter nr.:

Index: Dag:

KWh

Nacht:

KWh

PROCES-VERBAAL VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek: 9/5/2022; Aanvulling van verslag nr. F080167; Type der lokalen: Werkhoudelijk
Aard installatie: Bestaande - Verzwaring - Overdracht van eigendom - Indirect
Elektrische installatie: Ar-na 1.10.81; Met: Zonder BA4/BA5; AREI art. 06-87
Aansluiting: Spanning: Mono V; Bescherming v/d aansluiting: 100A40 A; Alg. schakelaar: type: ADS 40A
Netstekkabel (type & sectie): XLR 10x mm²; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): K1B 10 mm²
Type aardelektrode: I - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; Spreidingsweerstand: — Ohm; Alg. Isolatieniveau: B MOhm

BESCHRIJVING: zie schema(s) in bijlage

ecodraalschema / situatieplan

ADS 40A / 300mA

B C D E F

10S 40A / 300mA

A D E G H I J K L

INHOUD VAN DE CONTROLE:

Controle werd uitgevoerd volgens: AREI art. 271 - 276 - 276bis
de technische procedure(s) TPR-E12P -
het bijzonder werden de hierna volgende controles verricht: a - b - c - d - f - g - h
gende: a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
b) de controle van de staat (vastheselingen, beschadiging...) van het vast geïnstalleerd elektrische materiaal in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de
stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden;
c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
e) de controle van de foutstroom en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de afspiegeling van een foutstroom tussen 2,5 en 2,75 maal de
gevoeligheid van het apparaat;
f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (beeld- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van
de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I;
g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materiaal dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
h) de visuele controle van verplaatsbaar materiaal dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorneden v/d respectievelijke stroombanen: ja - neen

INBREUKEN:

keerzijde:
enkel controle installatie appartement
opstellings plaats, teller en meetklem aarding
niet toegankelijk (0702)

OPMERKINGEN / NOTA'S:

keerzijde:

VISUM VAN DE VERDELER

GEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDEKS OF UITDATER: zie keerzijde.

ESLUIT De installatie voldoet aan aan de voorschriften van het AREI;
geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichting was werd verzegeld en het (de)
aanschema(s) en het (de) opstellingschema(s) voor gezien getekend.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden op 15/12/22