

OK

RP5430748.pdf



Resp client:
N° commande:
N° client:
Pers contact: CLEEREMANS NATHALIE
Tel:
Fax:
GSM: 0477 55 86 45
e-mail: cleeremansnathalie@hotmail.com



Organisme de contrôle à s.s.

Projet: LSO1
N° rapport: 5430748
N° racc. prov:
Date: 30/07/2020

Client / Mandant :
CLEEREMANS NATHALIE
RUE SAINT ROCH 18
5540 EPRAVE

Departement: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL

exécute sous l'accréditation BELAC suivant procédure interne OPRO ELE 001 § 7.3

GENERALITES

Appareil/Install ID: 43.003 Type d'installation: nouvelle Type de locaux: appartement
Lieu de contrôle: RUE DU TREUX 43 EPRAVE 5580
Type de contrôle: examen de conformité Selon RGIE Art. 86 271 271bis
Date du contrôle: 30/07/2020 Contrôle suivant dans: 300 mois, ou avant le: 31/07/2045 Contrôleur: LAUVAUX PETER
Propriété de:
Installateur:
TVA: Carte ID: Délivré à: Date:

DESCRIPTION

EAN n°: N° compteur: 16160139 Index I: 003319 Index II: 003570
Raccordement: réseau souterrain Fourreau: place Plaque d'isolat.: présente
Tension de serv.: 3 x 400V ~ N Protection max.: 40A Protection princ.: aut 4p 16A Interr.: interr. diff. génér.
Liaison comptage-coffre de repart.: type câble: XVB nombre conduct.: 4 section: 10 mm²
Câble de raccordement au réseau: type câble: EXVB nombre conduct.: 4 section: 16 mm²
Electrode de terre: type: barres section: 16 mm² Résistance de dispersion: 16.4 Ohm
Interrupteur Diff.: Général: 4p 40A 300mA est plombé: en ordre Diff. Supplém.: 4p 40A 30mA
Fonct. bouton d'essai: en ordre boucle de défaut: en ordre Resist. d'isolem. général: 35.7 MOhm
Installation exécutée conformément aux schémas: en ordre Etat du matériel électrique: en ordre
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre contact indirect: en ordre
Continuité PE et liaison equipotentielle: en ordre Matériel fixe et mobile: en ordre
Description - appareils: voir les schémas en annexe schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation
Ne sont pas encore placés: cuisine salle de bains chauffage central compteur de gaz compteur d'eau luminaires
Ne sont pas encore raccordés: liaison equipotentielle principale supplémentaire
Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 16
1x D4P4D 25A 14x D2P2D 16A 3x D2P2D 40A

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

1. Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe ne font pas partie de l'inspection.
2. Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

NEANT

CONCLUSION

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.
Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus.
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositifs courant alternatif à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique

M. G. Oues

organisme de contrôle
association sans but lucratif
siège régional: dans chaque province

siège social
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T: 03 451 37 00
F: 03 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

TVA BE 404 312 034
CCP 000-0162392-14
Banque 405-3020501-49



