

N° 03/07/60/960

Société distributrice: Sibelgaz

Compteur: N° 47 995 234-2002
I 000 055,6 II 000 052,9

PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE D'UN RACCORDEMENT DEFINITIF RESIDENTIEL

Nature de l'examen : mise en service (RGIE art. 270).
Type de locaux : communs.
Lieu d'examen : 367 Chaussée d'Alsemberg à 1190 Forest.
Propriété de : Mr. Kunstler Denis.
Installateur : sprl Bor, 72 Rue de la Tourelle à 1040 Etterbeek.
TVA : BE 447.807.230.
Date d'inspection : 01.07.2003.
Inspecteur : Jurgen Moens.

DESCRIPTION ET CONTROLE DE L'ELECTRODE DE TERRE, DES CIRCUITS ET DES PROTECTIONS

Tension de service: 3 x 230 V. Protection max: 3 x 40 A.
Liaison compteur-tableau: XVB 4 x 10 mm². Protection principale: 3 x 25 A.
Electrode de terre: piquets + VOB 16 mm².
Résistance de dispersion: 16 Ω.
Résistance d'isolement général: 10 MΩ.
Nombre de tableaux: 1.
Nombre de circuits: 3.
Dénomination: voir schéma unifilaire.
Interrupteur différentiel: 4p. 40 A 300 mA (type A).

NOTES:

Néant.

INFRACTIONS:

Néant.

CONCLUSION:

L'installation est conforme au RGIE et peut être mise en service.
L'interrupteur différentiel est scellé avec un plomb avec l'insigne **OCB**.
Les schémas ont été signés pour approbation.
L'inspection prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le 01.07.2028, ainsi qu'avant la mise en service d'une modification ou extension importante réalisée avant cette date.

Pour le directeur,
l'inspecteur.

MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82