

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.: ADRI MOESKOPS
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0495/12.02.95
e-mail: Adri.moeskops-broeckx@telenet.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5430641
Voorl. verslagnr.:
Datum: 26/06/2020

Klant / Opdrachtgever:
ADRI MOESKOPS
HOFSTRAAT 3
2470 RETIE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) – Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 493 VAN LOON DANNY

Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: ADRI MOESKOPS
HOFSTRAAT 3
2470 RETIE Adres:

Installateur/verantw. werk: Naam: ADRI MOESKOPS
HOFSTRAAT 3
2470 RETIE Adres:

Adres installatie: KORTE VIANENSTRAAT 45 TURNHOUT 2300

Type installatie: wooneenheid

EAN nr.: -

Leverancier: -

Private HS-cabine: -

Toestel/Install. ID:

Teller nr.: -

B.T.W.:

Nachtteller nr.: -

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Type: gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname nieuwe installatie (hfst.6.4)

Afwijking deel 8 Boek 1: nvt

Datum: 26/06/20 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 30/06/2045

Installatiedatum: tussen 01/10/1981 en 01/06/2020

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: niet aanwezig Aansluiting: ondergronds

Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig

Nom. spanning: 1 x 230V

Max. beveiliging: 40A

Hoofdbeveiliging: NB

Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar

Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB

aantal geleiders: 4

doorsnede: 10 mm²

Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB

aantal geleiders: 4

doorsnede: 10 mm²

Aardelektrode: type: lus

sectie: 35 mm²

Diff. schakelaar: algemene: 2p 40A/300mA

bijkomende: 2p 40A/300mA

Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde

Staat vast of - opgesteld materieel: in orde

Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V.

☐ verlichting ☐ -

☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd -

☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding

Aantal borden: 1

Aantal eindstroombanen, incl reserve:

27 + 1 res.

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 70,01 MOhm

Spreidingsweerstand: 9,51 Ohm

Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde

Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde

Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde

onrechtstreekse aanraking: in orde

Bescherming tegen overstroom: in orde

Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | Geen.

I | Geen inbreuken.

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,

Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf