

ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek
en Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51

STROOMLEVERANCIER:

Teller nr.: 42 856 751 - 95 DAG - NACHT
Index: 16970,7 / 008085,5

VERSLAG NR. MB 04/357/140

ADRES INSTALLATIE: BRUSSELPORSTRAAT 4
2800 MECHELEN

EIGENAAR: VAN DER JEUGHT

Adres: OP ADRES

OPDRACHTGEVER: VAN RUGGENHOUT

Adres: VIMHEVENSTR. 22, RAMSDONK

INSTALLATEUR: IDEN

Adres:

BTW of IK:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek: 25/05/2004

Aanvulling van verslag nr.:

Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Vervanging ☐ Bestaande ☐ Vervanging; Type der lokalen: HUISHOUDELIJK

Begin werken: Fundering voor: na 1.10.81; Elektrische installatie: na 1.10.81; ☒ Zonder BA4 / BA5 - AREI art. 86

Aansluiting: Spanning: 230 V Bescherming van de aansluiting: MAX 40 A Alg. schakelaar: type: ADS 40A/DA3A

Netaftakkabel: type: KVB 4x20 mm² Voedingskabel hoofdbord: type: KVB 4x40 mm²

Type aardelektrode: ☒ lus ☐ pennen ☐ horizontaal ☐ diepteaarding Aardverbindingssysteem: TT ☒ TN ☐ IT

Aantal borden: 5; Aantal eindstroombanen: 5+7+2+2+2; RA: 8 Ohm; RI tot: 8 Mohm.

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

- ① ADS 40A/30mA bescherming Ringen A → 6 met B = AUT 32/3p = welke bord B
DS 40A/30mA " " " F → G B = AUT 32/3p = " bord C, D, E
② DS 40A/30mA " " " A' → 6'
DS 40A/30mA " " " F' → 6'
③ ④ ⑤ : AUT 32A 3p " " B " & C " → D X 3

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

Gelijkvormigheidsonderzoek - ☒ Conform onderzoek volgens: AREI art. 270 (AREI art. 271) (AREI art. 276)

De controle wordt uitgevoerd volgens TPR: E12 ☒

De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: ☒ ja ☐ nee

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen: ☒ ja ☐ nee

NOTA'S - De stopcontacten op zolder (Rings B''' in bord E) zijn nog te installeren.

- Dampkap in keuken was nog niet geïnstalleerd op moment van controle (enkel afgetrokken draad).

3. INBREUKEN / OPMERKINGEN

Geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: zie keerzijde

4. BESLUIT De installatie is - ☒ conform ☐ niet conform De algemene ADS - ☒ werd ☐ werd verzegeld en het (de) éénraadsschema(s) en het (de) opstellingsschema(s) voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 25/05/2009 (art. 271 AREI) (art. 276 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag - ☒ in dienst - ☐ gesteld worden - blijven - indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie voldoet - ☒ niet - aan de voorschriften van de stroomleverancier.

VISUM VAN DE VERDELER

NETMANAGEMENT
Elektriciteitsstraat 70
2800 Mechelen

13/07/04

KERREMANS

DE AGENT - ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME

ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Hans BORREMANS
agent-onderzoeker