

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 3345
Cont.pers.: Marc Pintaux
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0473/524.243
e-mail: Marc.Pintiaux@aew.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS20
Verslagnr.: 4765272-02
Voorl. verslagnr.:
Datum: 27/11/2016

Klant / Opdrachtgever:
A.E.W.
DIEPENBEKERWEG 11
3500 HASSELT

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: App. A202 Aard installatie:: nieuwe Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: Appartementen Nieuw brugge Blok A H. Brugmanstraat BRUGGE 8000
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 86/270
Datum onderzoek: 15/11/2016 Volgende binnen 300 maand of vóór 30/11/2041 Onderzoeker: CARDINAELS BRECHT
Eigendom van: -
Installateur: - A.E.W. Diepenbekerweg 11 3500 Hasselt
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 1 N 400V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: - Schak.: -
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: 95 mm² spreidingswaarde: 0,92 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende diff.: 2p 40A/300mA
Werking testknop: In orde Controle foutlus: In orde Algemene isolatieweerstand: > 1 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: In orde Staat van het vast elektrisch materieel: In orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: In orde onrechtstreekse aanraking: In orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: In orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: In orde
Beschrijving installatie - toestellen: ☒ zie schema in bijlage ☐ ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☒ keuken ☒ badkamer ☒ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☒ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 14

Zie schema's

FASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

I Geen
N Aansluiting door DNB toegelaten max. 1x400V+N 40A

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,
als ook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker