



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

VLAAMS BRABANT
(016) 63.47.45
Slabbaertstraat 18
3210 LUBBEEK

STROOMLEVERANCIER: Elektra bel.

Ref.: _____ Teller nr. 1

Index: 1

O. ref.: _____

U. ref.: L

VERSLAG NR.: 35700077H

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Overyse
Bellenstraat 25

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: LAKAYE GEORGES

Adres: BOUVESTRAAT, 20

BTW of IK: 108-0041954-13

Datum van het onderzoek: 17/5/2002 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorsehr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: MHC

Begin werken: Fundering ~~vóór~~ na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~ na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 36

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 54-40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 16 mm² Alg. schakelaar: type M2

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 26; RA: 22 Ohm; RI tot 10 MOhm

BESCHRIJVING: Nieuwe 15-aansluiting
- Details en eenpaarschema + situatieschema
- Samenvatting en afwerking
Verlichting gelijkvloers nog niet geïnstalleerd.
15 Stb. Ruit 2000er tussentijd geïnstalleerd.

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: - Geen.

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezet op
de aangestelde van de afnemersdeleer
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op _____ (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

FORM. 382 /03-2000

De directeur,

Nr Kring	I	Bord B – Sas Kring – Diff. 300mA	Nr Kring	I	Bord A – Garage (-1) Kring – Diff. 300mA
B1	10A	Verlichting (+0)	A1	10A	CV - Heating
B2	10A	Verlichting kamers (+1)	A2	10A	Garagepoorten
B3	10A	Alarm	A3	10A	Verlichting (Lighting) (-1)
B4	16A	Stopc. Slpk 2+3+Hall+Zolder	A4	20A	Garage + kelder + inkomhall
B5	16A	Stopc. Slpk 1 + 4	A5	20A	Stopc. Garage + kelder
B6	16A	Stopc. Slpk 1 + 2 + 3			
B7	16A	Stopc. Bureau + Hall			
B8	16A	Stopc. Living			
B9	16A	Stopc. Diepvriezer			
B10	20A	Stopc. Sas + Keuken			
B11	20A	Stopc. Keuken			
B12	20A	Stopc. Keuken + Oven 1			
B13	20A	Stopc. Oven 2 + Frigo			
B14	20A	Stopc. Living + Keuken			
B15	20A	Stopc. Sas			
B16	25A	Elektrisch Fornois			
Nr Kring	I	Bord B – Sas Kring - Diff. 30mA			
B21	10A	Verlichting Badkamer + Hall (+1)			
B22	20A	Stopc. Badkamer + Pomp kelder			
B23	20A	Wasmachine			
B24	20A	Droogkast			
B25	20A	Vaatwas			