

Resp. client:  
N° commande.  
N° client:  
Pers. cont.:  
Tél.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: mobilizz.hay@gmail.com



Organisme de contrôle a.s.b.l.

ProKo.: LS01  
N° rapport : 5381060  
N° rapp. prov.:  
Date: 17/03/2020

**Client / Mandant :**  
COGNIAUX VALERIE  
RUE DU RIVAGE 9A  
4190 WERBOMONT

Département: ELE

**RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL**  
(exécuté sous l'accréditation BELAC suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

**GENERALITES**

<b>Appareil/Install. ID:</b>	<b>Type d'installation:</b> existante	<b>Type de locaux:</b> GITE
<b>Lieu de contrôle:</b>	COGNIAUX VALERIE RUE DU BROUX 10 WERBOMONT 4190	
<b>Type de contrôle:</b>	visite de contrôle <b>Selon RGIE Art. 86/271</b>	
<b>Date du contrôle:</b>	17/03/2020	<b>Contrôle suivant dans</b> 60 mois, ou avant le 31/03/2025
<b>Propriété de:</b>	-COGNIAUX VALERIE	
<b>Installateur:</b>	-DONNEAUX ETIENNE	
<b>T.V.A.:</b>	-	<b>Contrôleur:</b> TRIBOLET JEAN-PAUL
	<b>Carte-ID :</b> -	<b>Délivré à :</b> -
		<b>Date :</b> -

**DESCRIPTION**

<b>EAN n°:</b>	-	<b>N° compteur:</b> -578962	<b>Index I:</b> -	<b>Index II:</b> -
<b>Raccordement:</b>	réseau souterrain au aérien	<b>Fourreau:</b>	placé	<b>Plaque d'Isolat.:</b> présente
<b>Tension de serv.:</b>	3 x 400V + N	<b>Protection max.:</b> 40A	<b>Protection princ.:</b> 20A	<b>Interr.:</b> aut. GRD
<b>Liaison comptage-coffre de repart.:</b>	type câble: VFVB	<b>nombre conduct.:</b> 4	<b>section:</b> 6 mm <sup>2</sup>	
<b>Câble de raccordement au réseau:</b>	type câble: EVAVB	<b>nombre conduct.:</b> 4	<b>section:</b> 10 mm <sup>2</sup>	
<b>Electrode de terre:</b>	type: PIQUETS	<b>section:</b> 16 mm <sup>2</sup>	<b>Résistance de dispersion:</b> 21 Ohm	
<b>Interrupteur Diff.:</b>	Général: 4p 40A/300mA	<b>est plombé:</b> en ordre	<b>Diff. Supplém.:</b> 4p 40A/30mA	
<b>Fonct. bouton d'essai:</b>	en ordre	<b>boucle de défaut:</b> en ordre	<b>Résist. d'isolem. général:</b> 10 MOhm	
<b>Installation exécutée conformément aux schémas:</b>	en ordre	<b>Etat du matériel électrique:</b> en ordre		
<b>Protection contre les chocs électriques:</b>	<b>contact direct :</b> en ordre	<b>contact indirect:</b> en ordre		
<b>Continuité PE et liaison équipotentiel:</b>	en ordre	<b>Matériel fixe et mobile:</b> en ordre		
<b>Description – appareils :</b> ■ voir les schémas en annexe ■ schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation				
<b>Ne sont pas encore placés:</b> <input type="checkbox"/> cuisine <input type="checkbox"/> salle de bains <input type="checkbox"/> chauffage central <input type="checkbox"/> compteur de gaz <input type="checkbox"/> compteur d'eau <input type="checkbox"/> luminaires				
<b>Ne sont pas encore raccordés:</b> liaison équipotentielle <input type="checkbox"/> principale <input type="checkbox"/> supplémentaire				
<b>Nombre de tableaux:</b>	1	<b>Nombre de circuits terminaux:</b>	11	

**CONSTATATIONS** - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N	1. Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
	2. Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.
	3. Lors d'un contrôle "vente d'une habitation" selon RGIE art 276bis, le vendeur et l'acheteur doivent respecter des obligations. En lisez plus par ce lien : <a href="https://www.ocb.be/documenten/2018/note_information_vente_habitation.pdf">https://www.ocb.be/documenten/2018/note_information_vente_habitation.pdf</a>

**CONCLUSION**

L'installation est conforme aux prescriptions mentionnées. L'installation peut rester en service.

L'installation doit être contrôlée au plus tard à la date mentionnée ici dessus, comme prévu par l'art. 271 du RGIE, ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date.

Pour le Directeur Technique,



Ir. G. Croes