

3315436

EAN nr. :  
Teller nr. :  
Stand I : II :

|              |             |
|--------------|-------------|
| VERDELER     | PV nagezien |
| Naam         |             |
| Datum        |             |
| Handtekening |             |



O.C.B.

Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

# VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001  
volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /  
Aanvulling verslag nr. :  
Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom  
Type der lokalen : Appartement  
Plaats van onderzoek : Chambrakstraat 50 bus 2 3600 Genk  
Eigendom van : Jeurissen-Betha Diephuis 69b6 3600 Genk  
Opdrachtgever : idem  
Installateur :  
BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :  
Onderzoeker : Van der Voort Yves Datum van onderzoek : 22.09.2025

## BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 40 A Omschakelaar: stand :  
Hoofdbeveiliging : Zek. : Aut. Reekschak Schak. : Diff. schak  
Meter-bordverbinding : kabeltype : V03 aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling : kabeltype : EVAV B aantal geleiders : 4 doorsnede : 25 mm<sup>2</sup>  
~~Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net~~ - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig  
Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 6 mm<sup>2</sup> Spreidingswaarde : 3,2 Ω  
Aantal borden : 1+1 Aantal eindstroombanen : 3+4 Algemene isolatieweerstand : > 20 MΩ  
Diff. schak. : algemene : 2 x 40 A / 30 mA bijkomende : 30 A / 30 mA  
werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde  
Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde  
Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) : te stellen

## VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

- N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.
- N Badkamer gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

Open inbreuken

## BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.  
~~De algemene differentieelschakelaar is verzorgd met een loodje met het teken OCB.~~  
Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 22.09.2025, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
~~De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / mag indien zonder vertaling wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~

voor de directeur,  
de onderzoeker