

Resp. client:  
N° commande:  
N° client: 58994  
Pers. cont.:  
Tél.: -  
Fax: -  
GSM: -

ProKo.: LS03  
N° rapport : 4565872  
N° rapp. prov.:  
Date: 21/10/2015

Département: ELE

**RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL**  
(exécuté sous l'accréditation BELAC suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

**GENERALITES**

Appareil/Install. ID: Type d'installation: nouvelle Type de locaux: maison  
Lieu de contrôle: Rue Hector Ameye LA LOUVIERE 7100  
Type de contrôle: examen de conformité Selon RGIE Art. 270  
Date du contrôle: 21/10/2015 Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant 31/10/2040 Contrôleur: LEURQUIN LAURENT  
Propriété de:  
Installateur: Pino Garofano  
T.V.A.: BE0663311041 Carte-ID : - Délivré à: - Date: -

**DESCRIPTION**

EAN n°: - N° compteur: 61594969 Index I: 002387,3 Index II: 001618,7  
Raccordement: - Fourreau: - Plaque d'Isolat.: -  
Tension de serv.: 3 x 220V Protection max.: 63A Protection principale: aut. 4p 39A Interr.: interr. diff. génér.  
Liaison comptage-coffre de repart.: type de câble: EXVB nombre de conducteurs: 4 section: 10 mm²  
Câble de raccordement au réseau: type de câble: EXVB nombre de conducteurs: 4 section: 10 mm²  
Electrode de terre: type: boucle section: 35 mm² Résistance de dispersion: 18 Ohm  
Interruteur Diff.: Général: 63A/300mA est plombé par des scelles d'OCB: en ordre Diff. supplém.: 4p 63A/30mA  
Fonctionn. bouton d'essai: en ordre Contrôle boucle de défaut: en ordre Résist. d'isolem. général: 1,637 MOhm  
Installation exécutée conformément aux schémas: en ordre Etat du matériel électrique: en ordre  
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre contact indirect: en ordre  
Continuité PE et liaison équipotential: en ordre Matériel fixe et mobile: en ordre  
Description - appareils: ☐ voir les schémas en annexe ☐ schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation  
Ne sont pas encore placés: ☐ cuisine ☐ salle de bains ☐ chauffage central ☐ compteur de gaz ☐ - d'eau  
Ne sont pas encore raccordés: ☐ liaison équipotentielle principale ☐ - supplémentaire  
Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 41

**CONSTATATIONS** - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

**CONCLUSION**

L'installation est conforme aux prescriptions mentionnées. L'installation peut être mise/rester en service.  
L'installation doit être contrôlée au plus tard à la date mentionnée ici dessus, comme prévu par l'art. 271 du RGIE, ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date.

Pour le Directeur Technique,

Le contrôleur



1/1