



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een industriële of ermee gelijkgestelde laagspanningsinstallatie

CONFORM

Datum: 22/05/2023	Inspecteur: Kevin De Putter	Mentor: -	Installateur: Stroohm Services
ID-label: Persilstraat 51		Klantreferentie:	
Merk en type meettoestel: Metrel ETXD MI3155	Serienummer: 19220490		
Datum verslag: 22/05/2023			
Plaats van het onderzoek		Eigenaar	
Straatnaam	Persilstraat	Naam	VME Residentie Park 51
Huisnummer	51	Straatnaam	Persilstraat
Busnummer		Huisnummer	51
Postcode	3020	Busnummer	
Gemeente	Herent	Postcode	3020
Land	België	Gemeente	Herent
		Land	België
		Installateur	
		Naam	Stroohm Services
		BTW nr.	BE 0716 755 863
		Telefoonnummer	+32 3 349 26 49
		E-mail	laden@stroohm.be
Type			
Lichte industrie			
Aard onderzoek			
Gelijkvormigheidscontrole van een niet-huishoudelijke elektrische installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.4. en 4.2.4.4.			
Gegevens van de installatie			
Uitwendige invloeden: Zie uitwendige invloeden in bijlage verslag			
NAZICHT VAN DE INSTALLATIE			
Beschrijving van gecontroleerd deel van de installatie	Laadpalen		
De controle omvat meerdere verdeelborden	Nee		
Aanwezig netsysteem	TT via openbare teller		
	SN teller: 38 004 315		
	Netbeheerder: FLUVIUS Spanning:		
	3N400V Meter / bord verbinding: : 95 mm²		
	Max beveiliging: : 250 A		
Beschrijving aardingsinstallatie	Aardingslus		
Beoordeling elektrische schema's	Schema's in orde, zie schema's in bijlage van dit verslag.		
Afschakelvermogen hoofdbeveiliging op ALSB	15 kA	Noodnet	
Kortsluitvermogen normaal Max.	Onbekend	Kortsluitvermogen noodnet Max.	
Voedingskabel type + sectie	XGB 4 x 95mm²		
Filiatie			

VERDEELBORDEN

1	Omschrijving: Bord laadpalen	
	Opmerkingen (Nederlands): N1.00: Geen inbreuken vastgesteld.	Opmerkingen (Frans): N1.00: Aucune infraction .

RESULTATEN VAN DE METINGEN EN TESTEN

Spreidingsweerstand van aarding1,09 Ω

ContinuïteitsmetingOK (< 1Ω)

Testen proefknoppen DSI

Kortsluit en isolatiemetingen:

Verdeelbord/kring/stopcontact	Icc max (kA)	Icc min (kA)	Riso (MΩ)
Bord laadpalen	-	-	0,86

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N1.00 Geen inbreuken vastgesteld.

N1.09 De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

O21.01 Deze keuring betreft enkel de laadpaal.

Opmerking:

- Kortsluitmetingen konden niet uitgevoerd worden wegens het ontbreken van de dienstspanning.

- Noodstop werd getest met voorlopige spanning en werd in orde bevonden.

Besluit

Er is rekening te houden met de inhoud van dit verslag.

- ☒ Op het moment van de controle werden geen tekorten vastgesteld t.o.v.
- ☒ de AREI boek 1 (KB08/09/2019)-voorwaarden.
- ☒ Indien goedgekeurd: De installatie dient opnieuw gekeurd te worden uiterlijk op 22/5/2028 AREI Boek 1 afdeling 6.5.2., alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding volgens Boek 1 van het AREI (KB 08/09/2019).

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): 27

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Kevin De Putter

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.1.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481





























