

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 79529
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: tclaes@tomotech.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5231617rev1
Voorl. verslagnr.:
Datum: 16/10/2019

Klant / Opdrachtgever:
TOMOTECH
BERGSTRAT 35
2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: nieuwe Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: DEWACHTER BVBA VRIJSEL 11 KONTICH 2550
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 270
Datum onderzoek: 28/06/2019 Volgende binnen 300 maand of vóór 30/06/2044 Onderzoeker: VAN PAESSCHEN RUDI
Eigendom van: -
Installateur: -
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 3N400V Max. beveiliging: 63A Hoofdbeveiliging: Aut. My Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: Lus sectie: Cu 35 mm² spreidingswaarde: 4,3 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 63A/300mA is verzegeld met loodje: - bijkomende diff.: 2p 63A/30mA +
2p 40A/30mA
Werking testknop: nvt Controle foutlus: In orde Algemene isolatieweerstand: > 20 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: In orde Staat van het vast elektrisch materieel: In orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: In orde onrechtstreekse aanraking: In orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: In orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: In orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 22 + 5

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

Geen.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker