

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.: deekens kenny
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0474591284
e-mail: kennydeekens@hotmail.com



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4622325
Voorl. verslagnr.:
Datum: 16/11/2015

Klant / Opdrachtgever:
kenny deekens
edward claessenslaan 23
2845 nie

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: bestaande Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: edward claessenslaan 23 nie 2845
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/271/278
Datum onderzoek: 16/11/2015 Volgende binnen 300 maand of vóór 30/11/2040 Onderzoeker: FITEN SVEN
Eigendom van: - kenny deekens
Installateur: -
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig
Dienstspanning: 3x400V+N Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: - Schak.: aut.maatsch.
Meter-bordverbinding: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 6 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: VOB aantal geleiders: 4 doorsnede: 6 mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 18.78 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: niet in orde bijkomende dif.: 2p 40A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 7.15 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: nvt
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 3 Aantal eindstroombanen: -16
10X 16A 2P/2.5MM²
3X 16A 2P/1.5MM²
3X 20A 2P/2.5MM²

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

I	GEEN
---	------

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker