

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Rapport de visite: contrôle d'une installation photovoltaïque

Date du contrôle:

19/09/2023

Agent-Visiteur:

David Kabayiza

Conclusion:

Conforme

Lieu du contrôle:

Rue ROLAND 42 5170

Type de contrôle:

Avant la mise en service (6.4)

Testeur d'installation:

TI-024/5605012

Numéro de rapport:

11.957

Date d'émission:

V1 19/09/2023 10:18:57

Données générales

Adresse de l'installation

Rue ROLAND 42 5170

Propriétaire

Cuccu Éric

Adresse du propriétaire

Rue ROLAND 42 5170

Installateur

Données de raccordement

GRD

Ores

Code EAN

541449020701909757

Protection générale

40 A

Tension de service

2X230 V

Numéro de compteur

31041710

Index jour

7760

Protection différentielle

300mA - 40A

Installation Photovoltaïque

Pn module:

380 W

Nombre de modules:

18

Onduleur(s)

Constructeur	Modèle	Puissance AC max (VA)
SMA SUNNY BOY	SB5.0-1AV-40	5000

Numéro de série onduleur 1:

1992125855

Contrôles et mesures

Résistance de terre

10 Ω

Isolation

>5MOhms

Raccordement

OK

Contact direct et indirect

OK

Protection contre les surintensités

OK

Matériel fixe

OK

Equipotentielles

OK

Schémas

OK

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Remarques

PAS D'INFRACTION

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessible.

L'installation est conforme aux prescription du Livre 1 concernant les installations photovoltaïques domestiques.

Pour le directeur, l'inspecteur:



Annexes

