

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

EAN: _____

Ref.: _____

Index: _____

Teller nr. _____

O. ref.: _____

U. ref.: 1421x

VERSLAG NR. 73/10/216/105

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Liersesteenweg 142
2640 Mortel

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Moumalec b.v.b.a.

Adres: A. v.d. Willelei 250

INSTALLATEUR: 2100 oeuvre

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 16/12/2010 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (F.R. art. 234) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid - Type der lokalen: App. A5

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 2x230 V

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm²

Bescherming van de aansluiting 40 A Aut-Max

van de aardelektrode (lus) baren - pennen - horizontale geleider

Alg. schakelaar: type 101

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12

Schema: TT

Uitwendige invloedsfactoren: ; RA: 4 Ohm; RI tot 100 MOhm

BESCHRIJVING: _____

* Stroomkwaliteit: zie eindrapportage

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
de aangestelde van de stroomverdelers	
naam:	
handtekening:	

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 16/12/2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

FORM. 382-06/2009

De directeur,

