



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____
 Teller nr. _____
 Index : _____

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____ Verslagnr.: **395/150121/8**

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK
 VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: **3370 Boutersem
 Herkense Steenweg 1**

EIGENAAR: **Ajini KARIMA**
 Adres: **Boutersem**
 OPDRACHTGEVER: **Ajini KARIMA**
 Adres: **Boutersem**
 INSTALLATEUR: **Wonen en werken**
 Adres: **Leuven**
 BTW of IK: **Tel 016 74 50 00**

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: **27/1/15** Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: ~~Nieuwe~~ ~~Uitbreiding~~ Wijziging ~~Voorlopig~~ ~~Verzwaren~~ ~~Verkoop~~ wooneenheid: Type der lokalen: **wooning**

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.10.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning **400V TN V** Bescherming van de aansluiting **MAX 40** A

Voedingskabel hoofdbord: **4 X 20** mm² Alg. schakelaar: type **DIFF 300mA/40A/4P**

Type van de aardelektrode: ~~lus~~ ~~baren~~ pennen ~~horizontale geleider~~ Schema: TT

Aantal borden: **1**; Aantal eindstroombanen: **12**; RA: **16** Ohm; RI tot **> 4** MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: **zie schemas in bijlage**

diff 300mA/40A/4P	diff 300mA/40A/4P
7x C 2.16A	5x C 2.20A
5x C 2.20A	7x C 4.20A
1x C 4.25A	

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS:

geen
nota Hercontrole verslag 209/140312/05

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam: _____
handtekening: _____

- BESLUIT**
- 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op _____ (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - 2. De installatie is **niet conform**.
 - 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

Plichten van de Eigenaars, Beheerders of Huurders: zie keerzijde.

De agent-onderzoeker,
 (nr., naam, handtekening)
610395



voor de Directeur,

