

# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08



O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR. 18010905 12120

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Obbeekstraat 22

Hensden  
EIGENAAR : Pittomvils

Adres : idem

OPDRACHTGEVER : Ewk  
Adres : Id.

INSTALLATEUR : idem

Adres : \_\_\_\_\_

BTW of IK : \_\_\_\_\_

EAN: \_\_\_\_\_

Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_

Index : \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek : 18/5/2009 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controle onderzoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ABAB art 262) (K.B. 2.6.2008) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid Type der lokalen : wooneenheid

Begin werken : Fundering -na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór -na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230/400 V Bescherming van de aansluiting aut 25 A

Voedingskabel hoofdbord : 4 x 40 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar : type aut 40 A 10,3

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT \_\_\_\_\_

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 28 + 13 ; RA : 3 Ohm; RI tot > 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING : zie Schema's

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso \_\_\_\_\_

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : Geen

Note : - Kasten / Bad / Douche / Ventil aan nog te plaatsen  
- aarding ~~aan~~ werken nog aansluiten.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op <u>18/5/09</u>
de aangestelde van de stroomverdelers
naam : <u>80230/16</u>
handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT  De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18/5/2009 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie is niet conform.

B. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER : nr. + naam + handtekening

180

De directeur,