




ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepsstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.:

11/130818/02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Her Bergske 9
Oud Turnhout
EIGENAAR: Wendy Verheyden
Adres:
OPDRACHTGEVER: HEW buba
Adres: Goebenlaan 9 2230 Vuuleaan
INSTALLATEUR:
Adres:
BTW nr. BE 0846 181 181

EAN:
Ref.: Teller nr. 34674892
Index: 7834

Datum van het onderzoek: 15-8-2015 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 234) (Voorschr. DNB)
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning
Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86
Aansluiting: Spanning 2x230 V Bescherming van de aansluiting 40 A Pub
Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type ADS
Type van de aardelektrode: lus baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 19 Ohm; RI tot 10 MOhm
Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING: Zie eendraad- en situatieschema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

Table with 2 columns: PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK and details like gezien op, de aangestelde van de stroomvoeder, naam, handtekening.

Mobai: Herbeurming van verslag 50.5 (datum 09-08-2012) (zie bijlage) + nieuw ontwerp

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 15-8-2018 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening
S. Advocaens

De directeur,

