



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: P0390202711GE

N 116566

Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11

Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

13

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager:

Verantwoordelijke voor de werken: Installatie: Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam: Naam, Voornaam: Adres:
Ident. Kaart nr.: Post nr. + Stad :
BTW nr.: BE Tel: / /

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB
 Art 270 Ingebruikname wijziging uitbreiding Art 86 Art 271bis ① Wooneenheid
 Art 271 mobiel tijdelijk Art 87 Art 278 ② Huishoudelijke werkeenheden
 Art 276 periodiek controle Art 88 Art ③ Gemeenschappelijke delen
 Art 276 verzwaren Art 276bis: verkoop van een wooneenheid Art Art ④ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:
Gegevens verdelers: EAN EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr.: 52154745 Meterstand dag: 4199 nacht: 2700 kWh excl. nacht meter:
Bescherming aansluiting (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 nr.: Meterstand:
Gegevens installatie: Ontworpen voor U_n: 230V 3x230V 3N400V Type aardelektrode:
Maximale nominale stroom (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 aardingslus pen / baar
Voedingsleiding hoofdbord: 4x10 mm² - Type: X.V.B.
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A 300mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 10
 Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:
 Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel I>/doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand: 4,2 Ω Algemeen isolatieniveau: MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI
Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Inbreuken Nieuwe installatie | Geen inbreuken vastgesteld ✓ | Visum DNB: |
| Inbreuken Bestaande installatie | | Aangestelde DNB: Naam: |
| Opmerkingen | | Visum: |

Besluit(en):
 De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor 28/07/2010 door hetzelfde erkend organisme (**)
(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker: Naam: Meersman W Agent nr.: 3902 Datum: 28/07/2010 Voor de directeur generaal: Handtekening
Aantal bijlagen: Situatieschema(s): 1 Eéndraadsschema(s): 1

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.