



Bien Sûr.

V. ref.: _____ N. Ref.: _____ Rapport N°: 293/150313/05

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

Bureau Technique Verbrugghen asbl www.btvcontrol.be

BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be

BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be

BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be

BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be

BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be

BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be

BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be

BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be

BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be

BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

ADRESSE DE L'INSTALLATION: 1428 Libin Witterzele
Grand'Route 318

PROPRIETAIRE: _____

Adresse: _____

DEMANDEUR: lumotte

Adresse: Nbs Haut-Ethe

INSTALLATEUR: des Arts du Ry Ternel

Adresse: _____

TVA ou ET: 0467215544

EAN: 57

Ref.: Munster Compteur n° 29420397

Index: 65752,4

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 13/03/2015 Type de contrôle: examen de conformité premier contrôle - visite de contrôle suivant:

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 4.12.2012) (RGPT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: Habitat

Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 86

Raccordement: Tension 3x230 V Protection raccordement 40 A

Câble aliment, tableau. princ.: 3 X 10 mm² Inter.gén.: type 4x10A/13A

Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma TT

Nombre de tableaux: 2; Nombre de circuits term.: 6+2; RA: 22,2 Ohm; RI tot 2 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: voir les pelures joints

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES: Neant.

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le: _____

le responsable du distributeur

nom: _____

signature: _____

- CONCLUSION** 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 13/03/2015 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est **pas conforme**
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur,
(N°, nom, signature)

993/V. Dreye



* V E R S L A G - R A P P O R T *

pour Le Directeur,

Siège social: Rue Neerveld 109, boîte 6, B-1200 Bruxelles