



Beter Zeker.

U. Ref.: _____

O. Ref.: _____

Verslagnr.: 992/140925/06

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- ☒ BTv Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTv Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTv Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTv Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTv Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTv Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTv Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTv Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTv Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTv West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2960 Sint Jans w t Geer
Stef Larochelaan 4

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Meiters

Adres: Idele Pw

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Teller nr. _____

Index: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 25/9/14 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 234) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verandering - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting aut 40 A max

Voedingskabel hoofdbord: 2 x 10 mm² Alg. schakelaar: type ADS 63/30

oe van de aardelektrode: tas - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 17; RA: 19 Ohm; RI tot 0,6 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTES:

Geen

NOTA: - Staphantakten zonder aardpen zijn niet geschikt voor
trekbelte klasse 1

- Enkele staphantakten (sluipkamer)
moet te plaatsen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op _____
de aangestelde van de stroomverdelers _____
naam _____
handtekening: _____

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 25/9/13 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening) 292 MV

voor de Directeur,



* V E R S L A G - R A P P O R T *