

BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

ASBL

BTV

Organisme Agréé

SIEGE DE BRUXELLES

Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

SIEGE D'ANVERS

Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

Bureau régional :

NAMUR LUX

EAN :

Ref. :

Index :

Compteur n° **0 plexen**

V. ref. :

N. ref. :

RAPPORT N° **28/4033/07****PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**ADRESSE DE L'INSTALLATION : **Chaussée de Nivelles 86****5032 Manger**

PROPRIETAIRE :

Adresse :

DEMANDEUR :

Adresse :

INSTALLATEUR :

Adresse :

TVA ou CI :

Date du contrôle : **31/03/2017** Type de contrôle : **examen de conformité - visite de contrôle suivant :**

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 2.8.2008) (RGPT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : **Nouvelle** - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - vente d'habitation ; Type locaux : **Maison**Début travaux : **Fondations avant** - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 86Raccordement : Tension **2x220** V Protection raccordement **max 40** ACâble aliment, tableau, princ. : **4** X **16** mm²Type électrode de terre : **boucle** - barres - piquets - conducteur horizontalNombre de tableaux : **2** ; Nombre de circuits term. : **14 + 4** ; RA : **17,5** Ohm ; RI tot **5** MOhmFacteurs d'influences externes : **T01**

DESCRIPTION :

- Diff 40A 300mA**- Diff 40A 30mA****- 13 Disj 20A Bip****- 1 Disj 25A Bip****4 disj 20A**

CONTROLES effectués : voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES :

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le :

le responsable du distributeur

nom :

signature :

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION : 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés.
L'installation doit être vérifiée avant le **31/03/2036** (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

2. L'installation n'est pas conforme.

3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens.

L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le :

L'AGENT VISITEUR :
n° + nom + signature

Le directeur,