




ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 154/021215/05

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Stelsstraat 9 A

3390 Tielts-Winge

EIGENAAR : Swinnen Hans

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : André Alex Duba

Adres : Othellostraat 39 Tielts-Winge

INSTALLATEUR : _____

Adres : id.

BTW of IK : _____

EAN: _____

Ref.: _____

Teller nr. _____

Index : _____

Datum van het onderzoek : 15dec 2008 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (I.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen : LS HHZ

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A max

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 16 mm² Alg. schakelaar : type Gip

De van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT _____

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 19 ; RA : 17 Ohm; RI tot >10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING : Bestaand geleide net vernieuwde elektrische installatie

- verdeling in afwerking

- Schema in bijlage

- Rensen in afwerking (geen afwerkingsniveau)

- Winkel in afwerking (enkel voeding)

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN OF NOTAS : Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
de aangestelde van de stroomverdelers	
naam :	
handtekening :	

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de éénraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 15dec 2013 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

De directeur,