

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° *160762/3*

EAN
code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Prescription du
														gest. de réseau de distr.

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle :

Av Milcampus 93 1030 Del

Eigenaar
Propriétaire :

Collart Fr

Adres
Adresse :

Av Paul Deschanel 67 1080 Del

Installateur :

Collart

BTW / TVA :

59637391906

Datum van het onderzoek :

18052010

Ik, T.C.I. :

Vanderda

Date du contrôle :

Inspecteur : *Vanderda*

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart.

2e et 3e et 4e

Spanning : <i>230</i>	Meter / bord verbinding : <i>x 10 B 2x10mm</i>	Max. beveiliging : <i>40A</i>
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelectrode : <i>pignette</i>	Isolatie : <i>0,997</i>	Aantal verdeelborden : <i>1</i>
Electrode de terre : <i>18</i>	Ohm Isolement : <i>0,997</i>	Mohm Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		Test ΔIn		I. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
<i>40/2</i>	<i>300</i>	<i>A Generali A-14</i>			☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<i>40/2</i>	<i>30</i>	<i>A pour A-14</i>			☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK ☒ NOK ☐ directe aanraking : OK ☒ NOK ☐
Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐

Indirecte aanraking : OK ☒ NOK ☐
Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐
Raccordements :

Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

VISUM :

Opmerkingen / Remarques :

Datum/date :



ELECTRO-TEST
Mark VANDER AA
Hilversumseweg 34
1820 Melsbroek
Tel. 02 751 98 39

19eent

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ in dienst gesteld worden ~~in dienst blijven~~.
L'installation est ~~est pas~~ conforme au RGIE et peut ~~ne pas~~ être mise en service ~~miser en service~~.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het éénraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 18 maanden na de datum van de vaststelling van de inbreuken.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle visite au plus tard un an après la date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op *18 maanden na de datum van de verkoopakte*.

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le *18 mois après la date de l'acte de vente*.

o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
☐	☐	☐	☐	
271 AK		271 HK		
☐		☐		
276 AK		271 HK		
☐		☐		